

LAVORI DI AMPLIAMENTO ABITAZIONE BRACCIANTI AGRICOLI

DE MILITO MARIA PAOLA legge 20.12.1960 n.1676 art.9.

Importo stanziato L.2.623.822.=

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL CONTO FINALE

Somme autorizzate: con Decreto n.1784 del 22.12.64
è stata stanziata la somma di L.2.623.822 così ripartita: L.2.475.394 per lavori; L.101.490 per progettazione e Direzione Lavori; L.46.938 per assistenza e gestione lavori IACP.

CONTRATTO DI MUTUO n.4581 del 15.4.1965 registrato
a Brindisi il 23.4.1965 al n.816 Mod.71/M

Progetto approvato dalla C.E.C. in data 16-4-1964

CONSEGNA E DURATA DEI LAVORI:

I lavori vennero iniziati il 14.3.65 come da verbale di consegna. Furono sospesi per ordine del Sindaco del Comune di Oria e ripresi in data 1.3.1966.

L'ultimazione dei lavori è avvenuta il 5.4.1966 e quindi entro il termine utile contrattuale.

ESECUZIONE DEI LAVORI.

I lavori sono stati svolti in conformità al progetto e computo metrico approvato e alle disposizioni dell'Ente Gestore.

ASSICURAZIONE OPERAI.

La Ditta ha assicurato gli operai impiegati nella costruzione presso l'INAIL di Brindisi con polizza

n.640852 dal 10.5.1965 al 5.4.1966 - Posizione

I.N.A.M. n. 14851/10 E del 10-5-1965 al 10-4-1966

STATO FINALE DEI LAVORI

Redatto in data 20.4.966 per l'importo di L.2.475.394.=

Deducendo dal suindicato importo di L.2.475.394

l'ammontare delle rate di acconto

e cioè:

1^ rata in data 29.11.65 L. 916.000.=

2^ " " 7.11.66 L.1.175.000.=

SOMMARIO L.2.091.000.=

RESTA IL CREDITO DELLA DITTA ? L. 384.394.=

TUTTO CIO' PREMESSO

Il sottoscritto Direttore dei Lavori dichiara che

i lavori sono stati eseguiti in conformità al pro-

getto e al computo metrico approvato con materiali

richiesti.

IL DIRETTORE DEI LAVORI
ORDINE DEGLI INGEGNERI
della Provincia di B IN
Dott. Ing.
ATTANASI Pasqua
N. 107

Dott. Ing. Pasquale Attanasi