

61

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

Lavori di costruzione del 5° lotto di case popolari
in Mesagne - Via De Amicis.-

Impresa; C.E.I. (Costruzioni Edili Industriali).-

Importo a base d'asta £. 19.700.000

" netto del ribasso del 4,53% " 18.807.590

=====

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO ALLO STATO FINALE

TITOLO DELLA SPESA: Lavori di costruzione di un fab-
bricato di case popolari in Mesagne.-

DATA E IMPORTO DEL PROGETTO: Progetto redatto in data
febbraio 1956 dall'Ing. Giovanni Roma, Direttore Te-
cnico dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari
della Provincia di Brindisi, dell'importo complessi-
vo definitivo di £.21.000.000 di cui:

a) - per lavori a base d'asta £. 19.700.000

b) - per somme a disposizione dell'Am-

ministrazione (comprendenti lire

£.315.000 per allacci acqua luce

e fognatura, e £.985.000 per spe-

se generali) £. 1.300.000

Totale £. 21.000.000

APPROVAZIONE: Il progetto principale risulta appro-

vato con nota ministeriale 15/5/1956 n.4117;

CONTRATTO: i lavori furono affidati all'Impresa C. E.I. (Costruzioni Edili Industriali) con contratto n.1117 del 10/7/1956 reg.a Brindisi il 26/7/1956 al n.108 mod.I vol.108 con il ribasso del 4,53%.=

DIRETTORE DEI LAVORI: Il sottoscritto Ing.Giovanni Roma, Direttore Tecnico dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi.º

CONSEGNA, DURATA E ULTIMAZIONE DEI LAVORI I lavori vennero consegnati all'Impresa con verbale del 30 Luglio 1956; poichè l'art.13 del Capitolato Speciale d'appalto fissa in mesi dodici il tempo utile per la loro ultimazione, così la scadenza doveva avvenire il 29/7/1957.=

In data 29/7/1957, ~~venne~~, venne redatto il verbale di ultimazione dei lavori.=

IMPORTO DELLE SOMME AUTORIZZATE:.

a) .- con contratto al netto del ribasso

del 4,53% £. 18.807.590

ORDINI E DISPOSIZIONI DATE ED ESITO AVUTONE: L'Impresa ebbe sempre ad ottemperare agli ordini impartiti dal personale preposto dalla Direzione dei Lavori.=

ASSICURAZIONE OPERAI: Gli operai vennero assicurati presso l'INAIL di Brindisi mediante polizza n.9105/3

con decorrenza continuativa.=

CONTO FINALE DELL'IMPRESA: Il conto finale dell'Impresa ammonta al netto del ribasso d'asta del 4,53% a £. 18.761.880,78

da cui deducendo gli acconti cor-

risposti con i certificati: £.

N.1 11/1/1957 £. 2.000.000

N.2 12/2/1957 " 2.000.000

N.3 16/3/1957 " 2.000.000

N.4 27/4/1957 " 2.000.000

N.5 11/6/1957 " 4.900.000

N.6 18/7/1957 " 2.100.000

N.7 7/10/1957 " 1.800.000

Sommano certificati £. 16.800.000,00

resta il credito netto dell'Impresa" 1.961.880,78

Detto conto finale è stato regolarmente firmato dall'Impresa.=

AVVISI AD OPPONENDUM: Non essendovi stata occupazione temporanea o permanente di aree o stabili, ecc. non si è proceduto ad avanzare la richiesta prevista dall'art.93 del Regolamento 25/5/1895, relativa agli avvisi di cui all'art.350 della Legge sui LL.PP.=

EPOCA DI COLLAUDO: A termini dell'art.15 del Capitolato Speciale d'Appalto il collaudo dovrà aver luogo entro mesi sei dalla data del conto finale e cioè en

tro il 19/5/1958.=

LIBERTA' DI CREDITO: Per i lavori di che trattasi non risultano notificati atti di sequestro o comunque impeditivi al pagamento da effettuarsi.=

INDICAZIONE SOMMARIA DEI LAVORI: I lavori eseguiti dall'Impresa comprendono: scavi, murature, solai, coperture, intonaci, massetti, pavimenti, scale, infissi, verniciature e tinteggiature, impianto idrico-sanitario e di fognatura.=

Brindisi, li 20/11/1957



IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)