

COMUNE DI FASANO

PROVINCIA di Brindisi

Lavori di costruzione di Palazzine con n.12 alloggi economici

(tipo B-C-D-) in Fasano.=

Legge 14/2/1963 n.60.=

Impresa: LUIGI SARDELLA & FIGLI s.r.l. - Fasano -

2° STATO^(a) di avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 22/7/1968 19

CONTRATTO in data 2 agosto 1967 n.9345 reg. a Fasano in data

21/8/967 mod.1 - Vol.146 n.978.=

Importo del progetto	L.	<u>65.682.500</u>	Data della consegna . . .	<u>21/8/967</u>
Importo del contratto depurato del ribasso in ragione del <u>3,92</u> per cento	»	<u>63.107.746</u>	Data dell'incominciamen- to dei lavori	<u>21/8/967</u>
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	»		Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei la- vori	<u>21/8/968</u>
del quale impegnato {	per espropriazione	L.	lavori rimasero sospesi o prorogati per . . .	<u>4 mesi</u>
	per maggiori lavori imprevisti	»	Per cui la nuova scadenza del tempo utile è . . .	<u>21/12/968</u>
	per lavori in economia	»	Giorni impiegati in più .	
	per rimborso spese generali	»	Giorni impiegati in meno	
TOTALE somma impegnata L.				

(a) D'avanzamento o finale.

Num. d'ordine	Articolo di elenco dei prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	Prezzo unitario	IMPORTO	
					Parziale	Totale
1	A/1	LAVORI A MISURA				
1	A/1	Scavo di materie di qualsiasi natura mc.	83,95	900	75555	
2	A/7	Scavo di roccia a sez. obbligatoria	205,59	3500	719565	
3	C/2	Calcestruzzo dosato a Kg. 200 di cemento mc.	33,18	9500	315210	
4	C/1	Calcestruzzo dosato a Kg. 300 di cemento mc.	85,18	16000	1522880	
5	A/1	Ferro omogeneo Kg.	6000	150	900000	
		sommano lavori a misura				3.533.210
6	37/A	LAVORI A FORFAIT				
		-per la struttura del rustico:				
		1195% x 46% x 59.262.500			25897712	
		- Tramezzi				
		11 60% x 6% x 59.262.500			2133450	
		-Rete termosifone				
		1150% x 4% x 59.262.500			1185250	
		-impianto idrico sanitario				
		1120% x 8% x 59.262.500			948200	
		-per completamento scantinato, porticato ecc.				
		1120% x 8% x 59.262.500			948.200	
		sommano lavori a forfait				31.112.812
		Sommano i lavori			L.	34.646.022
		a dedurre il ribasso				
		d'asta del 3,92%			"	1.358.124
		importo netto lavori			L.	33.287.898

Fasano 11 25-7-1968.=

IL PRESIDENTE

(Donato Di Carlo)

Donato Di Carlo

L'IMPRESA

Impresa LUIGI SABBELLA & FIGLI S.R.L.

A' Amministratore Unico

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Dott. Ing. Giovanni Valentini

ing. G. Valentini

Visto

IL DIRETTORE TECNICO

(Dott. Ing. Giovanni Valentini)

PRESIDENTE

Grav. Ubaldo Vallarino