

5

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI di costruzione di Abitazioni per Lavoratori
Agricoli Dipendenti in Ceglie Messapico -

IMPRESA: Corrado Pier Marcello nato il 27.11.1906
in ORIA (Brindisi)

IMPORTO a base d'asta.....L.58.600.000.-
Importo netto del ribasso dello 0,60% 58.248.400.-

VERBALE DI PROROGA

L'anno millenovecentosessantaquattro il giorno
tredici del mese di Ottobre in Ceglie Messapico, -

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore
dei Lavori, unitamente all'Impresa CORRADO Pier Mar
cello;

VISTO il contratto n°4242 del 10.10.1963 registrato
a Brindisi il 14.10.1963 al n°717 Mod.I;

VISTO il verbale di consegna in data 15.10.1963 che
fissava l'ultimazione dei lavori per il giorno
14.10.1964;

CONSIDERATO, che a causa del ritardato spostamento
dei pali della linea elettrica E.N.E.L., che interes
savano il suolo over sorgono le palazzine, l'inizio
dei lavori è avvenuto con molto ritardo;

CHE per tali motivi l'Impresa ha avanzato richiesta di
proroga di giorni novanta;

CHE detta richiesta è stata approvata dal Consiglio
di Amministrazione di questo Istituto con delibe
ra del 12.10.1964 per una proroga di giorni no
venta.=

IL DIRETTORE DEI LAVORI

accorda la proroga richiesta e fissa il termine di
scadenza per il giorno 12 Gennaio 1965.=

Del che si è redatto il presente verbale che, pre
via lettura e conferma, viene sottoscritto.=

L'IMPRESA

Corrado Finiboncello

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Viste:

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com. te U.C. VALLARINO)