

PROVINCIA DI BRINDISI - COMUNE DI BRINDISI.-

LAVORI di Costruzione del fabbricato sociale Cooperativa Edilizia

"AMICIZIA" in Brindisi, quartiere S. Elia (Legge 14.2.63 n°60 art. 15 n° 3)

Impresa Marzo Franco nato a Lecce il 14.6.1931.-

STATO (a) 4° d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 11 marzo 1972

CONTRATTO in data 17.7.1971 approvato con Decreto Prefettizio in

data al N. registrato a 11° Uff. Registro di

Brindisi in data 23.7.1971 N. 6788 mod. 1

Importo del Progetto L. 108037100

Importo del Contratto depurato dal ribasso in
ragione del 0,30 per cento 107712989

Fondo a disposizione dell'Amministrazione

del quale
impegnato
per espropriazione L.
per maggiori lavori
imprevisti . . .
per lavori ad eco-
nomia . . .
per spese d'inge-
gneria . . .

Totale somma impiegata L.

Data della consegna

Data dell'incominciamento
dei lavori

Scadenza del tempo utile
per l'ultimazione dei la-
vori

gg. 365

I lavori rimasero sospesi o
prorogati per

Per cui la nuova scadenza
del tempo utile è

Giorni impiegati in più

Giorni impiegati in meno

(a) D'avanzamento o finale

Num. d'ordine	Articolo di elenco dei prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Unità di mis.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
1	2	3	4	5	6	7
		<u>LAVORI A MISURA</u>				
1	1	Scavo di terra ecc.	mc	2175,85	1000	2.175.850
2	5	Calcestruzzo cementizio a 150 ecc.	"	44,35	8500	376.975
3	13	Calcestruzzo cementizio a 350 ecc.	"	186,61	17000	3.172.370
4	15	Ferro in tondini tipo TOR	Kg	11746,03	170	1.996.825
		Importo lavori a misura				<u>7.722.020</u>
		<u>LAVORI A FORFAIT</u>				
-		Strutture portanti in calcestruzzo e solai				
		0,99% x 23% x 96.188.600=				21.902.144
-		Murature e tampagnature				
		0,45% x 6% x 96.188.600 =				2.597.092
-		Tramezzi in fette di tufo				
		0,45 x 3% x 96.188.600=				1.298.546
-		Impermeabilizzazioni terrazze				
		0,30 x 2% x 96.188.600=				577.132
-		Impianto idrico sanitario e fognante				
		0,40 x 9% x 96.188.600=				3.462.789
-		Impianto riscaldamento				
		0,40 x 7% x 96.188.600=				2.693.280
-		Opere in legno e da pittore				
		0,03 x 15% x 96.188.600				432.849
		Sommano lavori a forfait				32.963.832
		Sommano lavori a misura				7.722.020
		Sommano				<u>40.685.852</u>
		A dedurre il ribasso d'asta dello 0,30%				122.057
						<u>40.563.795</u>
		Brindisi, lì 13.3.1972				
		Il PRESIDENTE				
		(Dott. Ing. Giuseppe Marasco)				

Num. d'ordine	Articolo d'elenco dei prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Unità di mis.	QUANTITÀ	PREZZO	IMPORTO
1	2	3	4	5	6	7
		VISTO: Per quanto è stato possibile constatare dal controllo effettuato, i lavori possono ritenersi rispondenti alle previsioni di progetto e si approvano autorizzando il pagamento della rata di L. <u>8.550.000</u> (lire <u>ottomilioni cinquecento e quarantamila</u>)				
		 IL PRESIDENTE (Dott. Emanuele Fissotto) IL DIRETTORE TECNICO (Dott. Ing. Giovanni Roma)				