

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di COSTRUZIONE DI CASE PER LAVORATORI IN BRINDISI CANT. n°17002
- COOPERATIVA "AZZURRA" -

Impresa GEOM. ANTONIO MORELLI - Trepuzzi (Lecce)




I° STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 18.10. 1960

CONTRATTO in data 8.6.1960, n°2285 ~~approvato~~ Registrato a Brindisi il
21.6.1960 al n°2252 - Mod. I - Vol. 115 -

data N.

Importo del progetto a base d'asta	L.	<u>31.370.000,-</u>	Data della consegna	<u>4.7.1960</u>
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>5,80</u> per cento		<u>29.550.540,-</u>	Data dell'incominciamento dei lavori	<u>4.7.1960</u>
Fondo a disposizione dell'Amministrazione			Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	<u>28.6.1961</u>
del quale impegnato	Per espropriazione	L.	I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
	» mag. lavori impreved.		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
	» lavori ad economia		Giorni impiegati in più	
	» sorveglianza e dir.		» » in meno	
TOTALE somma impegnata	L.			

(a) D'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
A) LAVORI A MISURA						
1	1	Scavo fondazione terra mc.	244,65	800,-	195.720,-	
2	3	Scavo fondazioni roccia "	111,74	1900,-	197.610,-	
3	112	Calcestruzzo a Kg.150 "	59,84	5700,-	341.088,-	
4	21	Calcestruzzo a Kg.300 "	180,-	10000,-	1.800.000,-	
5	23	Ferro omogeneo per c.a. "	9000,-	130,-	1.170.000,-	
Sommano lavori a misura						3.704.418,-
a dedurre il ribasso del 5,80%						214.856,24
Restano nette lire						3.489.561,76
I DIRETTORI DEI LAVORI (Dott. Ing. Giuseppe MARASCO - Dott. Ing. Ugo IONOCCHI)   Visto: IL DIRETTORE TECNICO IACP (Dott. Ing. Giovanni ROVA)  Visto: IL PRESIDENTE (Comm. Com. te Ubaldo G. VALLA INO) 