

7

GESTIONE INA-CASA

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

75/AG - LAVORI DI COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONE AREE

ALLE CASE PER LAVORATORI IN BRINDISI + QUARTIERE

COMMENDA OVEST - CANT.10124-10125-11150-11151-11250

11251 e 12188 -

IMPRESA: CARPARELLI Giuseppe.

Impresa a base d'asta.....L.34.300.000.=

-Importo al netto del ribasso del 9,00%" 31.213.000.=

====

VERBALE DI PROROGA

L'anno millenovecentosessantuno il giorno cinque
del mese di Agosto in Brindisi.=

Il sottoscritto Ing.Giovanni ROMA, Direttore dei
Lavori, unitamente all'Impresa CARPARELLI Giuseppe;

VISTO il contratto n°3585 del 2.3.1961 reg.a Brin-
disi il 7.3.1961 al n.1655 Mod.I;

VISTO il verbale di consegna in data 22.3.1961;

VISTO il verbale di sospensione in data 29.4.1961;

VISTO il verbale di ripresa in data 29.5.1961 che
fissava l'ultimazione dei lavori per il 17

Agosto 1961;

CONSIDERATO, che a causa della penuria di materiali da

costruzione nella zona per le molte richieste dovute allo sviluppo industriale della Città, si riscontra notevole difficoltà all'approvvigionamento di detto materiale.

Che per tali motivi l'Impresa ha avanzato richiesta di proroga di giorni sessanta.=

IL DIRETTORE DEI LAVORI

ritenute valide le ragioni addotte, accorda la proroga richiesta di giorni sessanta, fissando il termine di scadenza per il giorno 16 Ottobre 1961.=

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.=

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Visto:

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

