

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di case per lavoratori (GESCAL) nel Comune di Brindisi
Quartiere S. Elia - Programma d'intervento n° 1312 - Lotto A/2 - Legge 14 gen_
naio 1963 n° 60

Impresa LUIGI SARDELLA & FIGLI S.R.L. - PASANO -

9° STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 30.10.1973 19

CONTRATTO in data 8.8.1972 n. 6670 REGISTRATO a Brindisi il 9.8.1972 al
n° 1749 - Mod. 1 - Atto aggiuntivo n° 5583 del 5.2.1973 n° 5583, registrato a
Brindisi il 7.2.1973 al n° 738 - Mod. 1.-

Importo del progetto a base d'asta	L.	394.139.792,00	Data della consegna	24.7.1972
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>10,38</u> per cento	L.	532.468.081,00	Data dell'incominciamento dei lavori	24.7.1972
Importo netto perizia suppl.	L.	12.719.053,00	Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	14.1.1974
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	L.	5.003.906,00	I lavori rimasero sospesi per gg.	10
del quale impegnato Per espropriazione L. » mag. lavori imprev. » » lavori ad economia » <u>5.000.000,00</u> » sorveglianza e dir. » » imprevisti » <u>3.906,00</u>			I lavori rimasero prorogati per gg.	120
TOTALE somma impegnata L.		<u>5.003.906,00</u>	Per cui la nuova scadenza del tempe utile è	<u>24.5.1974</u>
			Giorni impiegati in più	
			» » in meno	

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		A) - LAVORI A MISURA -				
1	1	Scavo a sez. determinata mc.	347,84	1500.=	521.760,00	
2	32	Clc. dosato a Kg. 200 "	204,68	10000.=	2.046.800,00	
3	31	" " " 300 "	1217,47	15000.=	18.262.050,00	
4	62	Ferro omogeneo. Kg.	107708,13	180.=	19.387.463,40	
5	4	Scavo a sez. ampia di sb.mc	7595,63	1000.=	7.595.630,00	
6	31b	Clc. dosato a Kg.300 elev	125,49	18500.=	2.321.565,00	
		SOMMANO I LAVORI A MISURA.....			£. 50.135.268,40	
		B) - SISTEMAZIONE ESTERNA -				
7	3	Scavo di sbancamento mc.	8500,00	1100.=	9.350.000,00	
8	62	Pavimentazione stradale mq.	7000,00	2500.=	17.500.000,00	
9		Vespaio in pietra calc. mc.	704,41	1900.=	1.338.379,00	
		SOMMANO SISTEMAZIONE ESTERNA.....			£. 28.188.379,00	
		C) - LAVORI A FORFAIT -				
10	11CSA.	RUSTICO 48%				
		48% x 530.250.951 x 100%			254.520.456,48	
11	11CSA.	TRAMEZZI ED INTONACI 8%				
		8% x 530.250.951 x 98%			41.571.674,55	
12	11CSA.	PAVIMENTI E RIVESTIMENTI 10%				
		10% x 530.250.951 x 98%			51.964.593,19	
13	11 CSA.	INTONACO ESTERNO 6%				
		6% x 530.250.951 x 95%			30.224.304,20	
14	11CSA.	INFISSI 12%				
		12% x 530.250.951 x 90%			57.267.102,70	
15	11CSA.	IMPIANTI 9%				
		9% x 530.250.951 x 80%			38.178.068,47	
16	11CSA.	Completamento fabbricato 7%				
		7% x 530.250.951 x 75%			27.838.174,92	
		SOMMANO I LAVORI A FORFAIT.....			£. 301.564.374,51	
		TOTALE LAVORI A MISURA E FORFAIT.....			" 579.888.021,91	
		a dedurre il ribasso d'asta del 10,38%			" 60.192.376,57	
		RESTANO NETTE			£. 519.695.645,34	

VISTO: IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele Fischetto)

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(dott. ing. Antonio Longo)

