

11/

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

IMPRESA : CARPARELLI Natale = FASANO =

" netto di ribasso dell'8,05% .. " 44.825.625

" " 1^ perizia suppletiva .. " 3.394.639

" " 2^ " " " " 529.491

ⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ

L'anno millenovecentosessantatré il giorno tre del

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore
di Lavori, unitamente all'Impresa Natale CARPARELLI;

a Brindisi il 12/12/1961 al N° 1003 Mod.I:

VISTO il verbale di consegna in data 5/3/1962:

VISTO il verbale di sospensione in data 4/2/1963:

VISTO la perizia suppletiva del 7/1/1963 di nette Li
re 529.491;

VISTO l'approvazione della stessa in data 24/3/1963;

Nº 26083/PS;

VISTO l'atto aggiuntivo. n° 4198 del 6/5/1963 registra
to a Brindisi il 18/5/1963 al n° 1570 Mod.I;

CONSIDERATO che sono venute a cessare le cause che
determinarono la sospensione dei lavori.=

Il sottoscritto ha convenuto che i lavori si pos
sono riprendere.=

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da os
servare in merito alla ripresa dei lavori, che si in
tende avvenuta in data odierna, rimanendo ancora di
sponibili giorni 55 (cinquantacinque) e quindi l'ul
timazione definitiva dei lavori dovrà avvenire il
giorno ventisette del mese di luglio 1963.=

Del che si è redatto il presente verbale che, pre
via lettura e conferma, viene sottoscritto dalle par
ti.=.

L'IMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI
(CARPARELLI NATALE) (Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Matteo Carparelli

Visto:

IL PRESIDENTE

(Comm. Conte Ubaldo VALLARINO)

