

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

Lavori di costruzione del 9° Lotto di Case Popolari
in Brindisi - Quartiere C.E.P. -

Legge 2.7.1949, n°408 - Esercizio 1956/57 e 1957/58

Impresa: Consorzio Ravennate delle Cooperative di
Produzione e Lavoro - RAVENNA -

Importo contrattuale L.127.102.495.=

VERBALE DI PROVA DI CARICO ESEGUITA SUI SOLAI

L'anno millenovecentosessantuno il giorno dieci
del mese di Gennaio in Brindisi.=

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore
dei Lavori, con l'assistenza del Geom.Giovanni GUA
DALUPI e alla presenza del Geom.Marcello Zanotti in
rappresentanza dell'Impresa, ha proceduto alla prova
di carico dei solai costruiti dalla predetta Impresa.

La prova è stata eseguita sul solaio di copertu-
ra del piano rialzato, vano letto matrimoniale ap-
partamento a destra sulla testata della palazzina
4 Scala "C".=

Il carico è stato applicato ad una striscia lun-
ga ml.4,45 e larga m.1,00.=

Essendo prescritto dal Capitolato Speciale di Ap-

palto un sovraccarico accidentale di kg.250 per
mq. il carico corrispondente alla striscia carica-
ta risulta di ml.1.00 $\times$ 4,45 $\times$ 250 = kg. 1112,50.=

Tale carico è stato realizzato in eccesso con un
numero di 42 conci di tufo del peso di kg.40 ciascu
no = kg.1680.=

I risultati della prova con flessimetro applicato
al centro della striscia sono i seguenti:

10.1.1960 ore 10,00 a) lettura del solaio scarico

.....mm. 0.00

" " 10,45 b) lettura del solaio total-
mente carico...mm. 0,10

11.1.1960 ore 10,45;c) lettura del solaio prima

delle scarico mm. 0,15

" " 11,30 d) lettura del solaio dopp

lo scarico....mm. 0,00

Freccia totale....mm. 0,12

" permanente.. " 0,00

Del che si è redatto il presente verbale che vie
ne sottoscritto dagli intervenuti.=

L'IMPRESA

CONSORZIO RAVENNATE COOPERATIVE
DI PRODUZIONE E LAVORO
UFFICIO DI BARI



IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]