

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LEGGE 27/5/1975, n.166 -

Lavori di Manutenzione straordinaria e risanamento alloggi popolari nel
Comune di OSTUNI - Largo Risorgimento (ex cant. 15562) -

Impresa: Luigi MANGHISI - Monopoli -

4° STATO (a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il - 2 MAG. 1979 19

CONTRATTO in data 21/6/1978 n. 5845 REGISTRATO a Brindisi il 4/7/1978 al
n.2465 Mod.I°.=

Importo del progetto a base d'asta	L.	71.878.000.=	Data della consegna	9/3/78
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>3,95</u> per cento	L.	69.038.819.=	Data dell'incominciamento dei lavori	9/3/78
	L.		Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	3/11/78
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	L.		I lavori rimasero sospesi per gg.	192
del quale impegnato	Per espropriazione	L.	I lavori rimasero prorogati per gg.	
	» mag. lavori imprev.		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	14-5-79
	» lavori ad economia		Giorni impiegati in più	
	» sorveglianza e dir.		» » in meno	
	»			
TOTALE somma impegnata	L.			

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
1	14	Demolizione di muratura mc.	21,46	5.000.=	107.300.=	
2	23/a	Rimozione opere in mar- mo, ecc. mq.	228,69	1.000.=	228.690.=	
3	31	Demolizione di pavimenti, ecc. mq.	97,68	700.=	68.376.=	
4	91	Conglomerato cementizio a Kg. 200 mc.	15,23	25.900.=	394.457.=	
5	49	Muratura di tufo in eleva- zione mc.	240,97	22.500.=	5.421.825.=	
6	50	Muratura di tufo dello spes- sore di cm.25 mq.	531,28	7.900.=	4.197.112.=	
7	74	Solaio normale a struttura mista mq.	156,42	14.100.=	2.205.522.=	
8	125	Masso a pendio per lastri- ci mq.	1.502,68	300.=	450.804.=	
9	126	Cpertura d'asfalto minera- le mq.	1.502,68	2.900.=	4.357.772.=	
10	122	Pavimentazione eseguita in lastre di Corsi mq.	1.502,68	4.900.=	7.363.132.=	
11	123	Lastre di Corsi per mappet- te mq.	319,11	5.700.=	1.818.927.=	
12	172	Tubazione in resina del Ø 10 ml.	30,00	3.100.=	93.000.=	
13	124	Isolamento di solai mq.	1.346,26	1.500.=	2.019.390.=	
14	134	Intonaco per esterni mq.	817,66	2.250.=	1.839.735.=	
15	151/a	Rivestimento plasti- co "	559,80	1.900.=	1.063.620.=	
16	148	Rivestimento plastico fra- tazzato "	1.847,42	5.200.=	9.606.584.=	
17	150	Rivestimento plastico rul- lato "	3.435,39	4.000.=	13.741.560.=	
18	133	Intonaco per interni "	602,81	1.850.=	1.115.198.=	
		A riportare			56.093.004.=	

N. d'ordine	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		Riporto			56.093.004.=	
19	37	Demolizione muratura mq.	70,89	1.500.=	106.335.=	
20	20	Smontaggio di tegole mq.	38,38	1.500.=	57.570.=	
21	21	Smontaggio conduttura ml.	508,20	1.300.=	660.660.=	
22	26	Smuratura di infissi mq.	12,73	1.000.=	12.730.=	
23	61	Tramezzi da 10 mq.	7,38	6.300.=	46.494.=	
24	89	Conglomerato cementizio a Kg.300 mc.	0,88	39.400.=	34.672.=	
25	92	Ferro omogeneo per c.a. Kg.	48,585	500.=	24.292.=	
26	19	Spicconatura di intonaci mq.	267,33	400.=	106.932.=	
27	137	Sovraprezzo per intonaci mq.	18,60	500.=	9.300.=	
28	156/bis/b	- Ripristino di spigoli ml.	192,24	1.800.=	346.032.=	
29	104	Marmo Trani da cm.3 mq.	5,04	21.200.=	106.848.=	
30	159	Opere in ferro Kg.	1.062,00	950.=	1.008.900.=	
31	293	Tinteggiatura pareti esterne mq.	726,12	1.600.=	1.161.792.=	
32	292/b	- Dipintura a base di resine mq.	2.420,03	1.650.=	3.993.049.=	
33	289	Dipintura di ringhiere mq.	366,37	1.300.=	476.281.=	
		S O M M A N O			£.	64.244.891.=
		A detrarre:				
		il ribasso d'asta del 3,95%			"	2.537.673.=
		RESTANO NETTE			£.	61.707.218.=
		A detrarre:				
		la quota che va a carico degli alloggi a riscatto pari al 5,56% per cui si ha:				
		5,56% x 61.707.218.=			"	3.430.921.=
		RESTA l'importo netto dei lavori a carico del finanziamento			£.	58.276.297.=

=====

N. d'ordine	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	IMPORTO	
					parziale	totale
					IL DIRETTORE DEI LAVORI (Dott. Ing. Antonio LONGO)	
VISTO: IL PRESIDENTE (Enrico ORTESE) 						