

GESTIONE INA-CASA
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori in
OSTUNI - Rione Melogna - Cantiere 15562 -
Impresa: SARDELLA Luigi - Fasano -
Importo contrattuale.....L.93.606.480.==

=====

VERBALE DI PROVA DI CARICO ESEGUITA SUI SOLAI

L'anno millenovecentosessanta il giorno undici
del mese di Agosto in OSTUNI.=

Il sottoscritto Dett.Ing.Olindo ANGELINI, Diretto
re dei Lavori, con l'assistenza del Geom.Giovanni
GUADALUPI e alla presenza dell'Impresa SARDELLA
Luigi, ha proceduto alla prova di carico dei solai
costruiti dalla predetta Impresa.=

La prova è stata eseguita sul solaio di copertura
del piano rialzato, vano pranzo, palazzina B.=

Il carico è stato applicato ad una striscia lunga
ml.4,10 e larga m.1,00.=

Essendo prescritto dal Capitolato Speciale di Ap-
palto un sovraccarico accidentale di kg.250 per mq.
il carico corrispondente alla striscia caricata ri-
sulta di ml.1,10x4,10x250 = kg. 1.025.=

Tale carico è stato realizzato in eccesso con un numero di 60 sacchetti di cemento del peso di kg.50 ciascuno e quindi per un peso complessivo di kg.3000.

I risultati della prova con flessimetro applicato al centro della striscia sono i seguenti:

11.8.1960 Ore 8,00	a) lettura del solaio scarico	mm. 0,00
" " 8,50	b) lettura del solaio totalmente carico.....	mm. 0,25
12.8.1960 Ore 8,00	c) lettura del solaio prima dello scarico	mm. 0,35
" " 8,30	d) lettura del solaio dopo lo scarico.....	mm. 0,00
Freccia totale.....		mm. 0,35
Freccia elastica.....		" 0,35
Freccia permanente.....		" 0,00

Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto dagli intervenuti.

L'IMPRESA

Sardella Luigi

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott.Ing.OLINDO ANGELINI)

Angelini

per L'ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

(Geom.Giovanni GUADALUPI)

Guadalupe

V i s t o:



IL DIRETTORE TECNICO IACP

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

A large, stylized handwritten signature in black ink, which appears to be "G. Roma", written over the typed name.