

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di Completamento Case per Lavoratori al Quartiere S. Elia -

Legge 14/2/1963, n.60 e successive integrazioni e modificazioni.

Impresa IMMOBILIARE SCIPIONE CAPECE - NAPOLI -

2° STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 31 - 10 - 1977

CONTRATTO in data 15/2/1977 n. 5731 REGISTRATO a Brindisi il 2/3/1977 al
n. 868 Mod. I°

Importo del progetto a base d'asta		L.	829.162.430.-	Data della consegna	18/1/77
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del 4,66 per cento + 0,20%		L.	788.886.514.-	Data dell'incominciamento dei lavori	18/1/77
		L.		Scadenza del tempo utile per l'ultimaz dei lavori	21/2/78
Fondo a disposizione dell'Amministrazione		L.		I lavori rimasero sospesi per gg.	123
del quale impegnato	Per espropriazione	L.		dal 19.1.77 al 22.3.77	
	» mag. lavori imprev. »			I lavori rimasero prorogati per gg.	
	» lavori ad economia »			Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	24/6/78
	» sorveglianza e dir. »			Giorni impiegati in più	
	»			» in meno	
TOTALE somma impegnata		L.			

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
LAVORI A FORFAIT						
1	6/1	Strutture portanti 10% 75% x 10% x 757.445.906			56.808.443	
2	6/2	Murature di compagno ecc. 12% 45,74% x 12% x 757.445.906			41.574.190	
3	6/3	Tramezzi 7% 41,50% x 7% x 757.445.906			22.003.803	
SOMMANO						120.387.133
A detrarre il ribasso d'asta del 4,66 + 0,20%						5.850.814
RESTANO NETTE						114.536.320
					IL DIRETTORE DEI LAVORI (Dott. Ing. Francesco PINTO)	
Visto:					IL DIRETTORE TECNICO (Dott. Ing. Antonio LONGO)	
IL PRESIDENTE (Dott. Raffaele FISCHETTO)						
						