

ISTITUTO NAZIONALE PER LE CASE POPOLARI DELLA
PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI di costruzione di abitazioni per lavoratori
COOPERATIVA FEDE 7, in BRINDISI Quartiere S. ELIA.

IMPRESA Geom. MORELLI ANTONIO, nato a Trepuzzi il
14.12.29.

CONTRATTO in data 12.3.71 rep. 5371 reg. a BRINDISI
il 16.3.71 al n. 556 mod. I.

FINANZIAMENTO ai sensi della legge 14.2.1963 n. 60
IMPORTO al netto del ribasso d'asta £ 94.611.006.

VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosettantatre il giorno sette
del mese di giugno, il sottoscritto Dott. Ing. GIUSEPPE
MARASCO, nella qualità di direttore dei lavori:

VISTO il contratto in epigrafe;

VISTO l'atto aggiuntivo n. 5594 del 30.4.1973

VISTO IL verbale di consegna dei lavori in data 19.8.71;

VISTO il verbale di sospensione dei lavori in data 26.6.72

VISTO il verbale di ripresa n. 1 del 25.8.72

VISTO il verbale di sospensione n. 2 del 20.9.72;

VISTO il verbale di ripresa n. 2 del 7.5.73, che fissava il termine utile per l'ultimazione dei lavori
al 25.6.1973, ha proceduto, in contraddittorio^{con} il geom.

ANTONIO MORELLI, titolare dell'impresa, ad un sopralluogo e visita dei lavori onde constatare la loro

avvenuta ultimazione, come infatti in data odierna
è avvenuta e quindi nei termini contrattuali. =

Dal che si è redatto il presente verbale che, previa
lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Geom. ANTONIO MORELLI) (Dott. Ing. GIUSEPPE MARASCO)

