

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

GESTIONE INA-CASA

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori in S.VITO DEI NORMANNI-

Cant.16979 - SISTEMAZIONI ESTERNE

Impresa CARLETTI Franco - Brindisi

STATO ^(a) Finale dei lavori eseguiti a tutto il 19 Giugno 1963

CONTRATTO in data 25.6.1960 n°2327 approvato reg.a Brindisi l'11.7.1960 al
n°73 Mod.I Vol.116 ed atto aggiuntivo n°4180 del 12.3.1963 reg a Brindisi
il 21.3.1963 al n°1256 Mod.I
data N.

Importo del progetto 158.500.000 a base d'asta.	L.	158.500.000.=	Data della consegna . . .	22.3.1963
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>6,85</u> per cento . . .	»	147.642.750.=	Data dell'incominciamento dei lavori . . .	22.3.1963
Fondo a disposizione dell'Amministrazione . . .	»		Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	19.6.1963
Perizia suppletiva al netto		15.431.911.=	I lavori rimasero sospesi o prorogati per . . .	
Per espropriazione L.			Per cui la nuova scadenza del tempo utile è . . .	
» mag. lavori imprev. »			Giorni impiegati in più . . .	
» lavori ad economia »			» » meno . . .	
» sorveglianza e dir. »				
TOTALE somma impegnata L.				

(a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		LAVORI DI SISTEMAZIONE ESTERNA				
1	1	Scavo ristretto di terra mc.	153,73	800.=	122.984.=	
2	5	" " " roccia "	45,31	1800.=	81.558.=	
3	112	Calcestruzzo a kg.150 "	8,85	5700.=	50.445.=	
4	93	Pozzetto di ispezione n°	6.=	1500.=	9.000.=	
5	92	" con sifone "	16.=	6500.=	104.000.=	
6	59	Tubi Stemit Ø 150 ml.	228,35	950.=	216.932,50	
7	70	Tubi ferro zincato "	60,50	700.=	42.350.=	
8	52	Cordoni calcarei "	744,80	900.=	670.320.=	
9	53	Pasoli calcarei mq.	242.=	1500.=	363.000.=	
10	NP4	Cordoncini per aiuole ml.	330,55	1000.=	330.550.=	
11	NP6	Colmanenti mc.	1999,15	1000.=	1.999.150.=	
12	29	Massetto mq.	2907,64	370.=	1.075.826,80	
13	36	Pietrini "	2787,19	780.=	2.174.008,20	
14	2	Scavo sbanc.terra mc.	1166,85	600.=	700.110.=	
15	22	Calcestruzzo a kg.200 "	68,84	6200.=	426.808.=	
16	NP5	Calcestruzzo a kg.300 "	42,85	12500.=	535.625.=	
17	121	Tappetino bitumato mq.	2934,54	900.=	2.641.086.=	
18	NP2	Demolizione pavimenti "	564,25	130.=	73.352,50	
19	107	Ferro battuto kg.	5732.=	295.=	1.690.940.=	
20	NP1	Demolizione muratura mc.	176,46	1800.=	317.628.=	
21	131	Pietrini rossi mq.	120,45	820.=	98.769.=	
22	111	Vespajo mc.	185,39	1000.=	185.390.=	
23	NP7	Colmanamento "	278,50	900.=	250.650.=	
24	42	Intonaco esterno mq.	791,16	350.=	276.906.=	
		SOMMARIO		L.	14.437.389.=	
		a dedurre il rib.d'asta del 6,85%		"	988.961,15	
		RESTANO NETTE LIRE.....			13.448.427,85	
		a cui si deducono gli acconti già				
		corrisposti all'Impresa				
		n°1 del 16.4.1963	L.	3.500.000.=		
		n°2 " 28.6.1963	"	4.650.000.=		
		a riportare	L.	8.150.000.=	L.	13.448.427,85

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		riporto	L. 8.150.000.=	L. 13.448.427,85		
		n°3 del 12.12.1963	" 3.880.000.=	" 1		
		comunque le deduzioni	L.	12.030.000.=		
		Resta in credito netto dell'impresa		L. 1.418.427,85		
		Brindisi, li 15.1.1964				
		L'IMPRESA		LA DIREZIONE DEI LAVORI		
		(CARLETTI Franco)				
		<u>Visto:</u>		IL DIRETTORE TECNICO IACP		
				(Dott. Ing. Giovanni ROMA)		