

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di Costruzione di Case per Lavoratori Agricoli Dipendenti in Fasano

n. 14 Alloggi - LEGGE 30.12.1960 n. 1676.-

Impresa S.R.L. SARDELLA LUIGI E FIGLI - FASANO -

4 STATO ^(a) d' avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 8.1.1973 19

CONTRATTO in data 25.5.1972 n. 5486 REGISTRATO a Brindisi al n. 1102 in data 26.5.1972 - Mod. 1.-

Importo del progetto a base d'asta L.		70.355.876,56	Data della consegna	8.5.1972
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>6,949</u> per cento L.		65.466.846,70	Data dell'incominciamento dei lavori	6.5.1972
			Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	2.5.1973
Fondo a disposizione dell'Amministrazione . . . L.		18.080.890,97	I lavori rimasero sospesi per gg.	
del quale impegnato	spese Notario	100.000	I lavori rimasero prorogati per gg.	
	Per espropriazione L.		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
	» mag. lavori impreved. »	11.335.000	Giorni impiegati in più	
	» lavori ad economia »	2.308.000	» » in meno	
	» sorveglianza e dir. »	4.345.890,97		
TOTALE somma impegnata L.		18.088.890,97		

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		A) LAVORI A MISURA				
1	31b	Calcestruzzo dosato a Kg 300 mc. 16	18.000		288.000,00	
2	62	Ferro omogeneo. Kg. 1413,82	180		254.487,60	
3	15	Muratura di tufo. mc. 12,05	7.500		90.375,00	
4	121	Pozzetti d'ispezione n. 14	6.000		84.000,00	
5	90	Eternit. Ø 150 ml. 120	1.450		174.000,00	
6	33	Calcestruzzo a Kg. 150 mc. 280	8.500		2.380.000,00	
7	9	Rilevati. " 2200	1.100		2.420.000,00	
		SOMMA I LAVORI A MISURA	L.			5.690.862,60
		B) LAVORI A FORFAIT -				
8	11	CSA - RUSTICO 54 %/ mc. 4.833,63 x 54+ = mc. 2610,16	8943		23.342.660,88	
9	11	CSA. TRAMEZZI ED INTONACO 8+ mc. 8.624,07 x 8+ = mc. 689,93	8943		6.170.043,99	
10	11	CSA. PAVIMENTI 10+ mc. 8.624,07 x 10+ = mc. 1034,89	8943		9.255.021,27	
11	11	CSA. INFISSI 12+ mc. 8.624,07 x 12+ = mc. 862,41	8943		7.712.532,63	
12	11	CSA. IMPIANTI 6+ mc. 8.624,07 x 6+ = mc. 517,44	8943		4.627.455,92	
13	11	CSA. RINCHIENA 10+ mc. 8624,07 x 10+ = mc. 862,41	8943		7.712.532,63	
		SOMMA I LAVORI A FORFAIT				58.820.257,32
		SOMMA I LAVORI A MISURA E FORFAIT L.				64.511.119,92
		a detrarre il ribasso d'asta del 6,949+				4.446.287,72
		RESTANO NETTE	L.			60.028.242,40
		IL DIRETTORE DEI LAVORI (DOTT. ING. ANTONIO LONGO)				
		IL PRESIDENTE DOTT. RAFFAELLE FISCNETTO				

[illegible]