

ni ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case Popolari in S.PANCRA
ZIO SALENTINO - n° 2 fabbricati - alloggi n°6 - vani
convenzionali n° 41-
LECCE 22.10.1971, n° 865-art.68/a - Canale "A"
Impresa: Geom. Antonio MORELLI - TREPuzzi.
Importo a base d'asta £. 66.010.000=
Importo comprensivo dell'aumento
d'asta del 62% " 110.896.800=

Contratto in corso di perfezionamento.


PROCESSO VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI n° 1

L'anno millenovecentosettantacinque il giorno ven
tuno del mese di Luglio in S.PANCRAZIO SALENTINO;
Premesso che con verbale in data 18 u.s. vennero
consegnati i lavori sopraindicati, che dovevano es
sere compiuti in 360 giorni consecutivi a decorrere
dalla data sopracitata e perciò cessanti col giorno
11 Luglio 1976;

Accertato che non può essere materialmente dato ini
zio ai lavori in epigrafe, in quanto innanzitutto
l'Amministrazione Comunale non ha ancora perfeziona
to le operazioni relative alla definizione delle
quote altimetriche esecutive di tutta la zona de

stinata alla Edilizia Economica e Popolare, ed in
secondo luogo, stante la situazione precedentemente
descritta sembra altresì opportuno dare il tempo al
vecchio conduttore del suolo di raccogliere il frut
to pendente costituito da uva di ottima qualità:
Il sottoscritto Ingegnere Giuseppe PRESTA, Diretto
re dei Lavori, alla presenza dell'imprenditore
Geometra Antonio Morelli, dispone di sospendere a
decorrere da oggi, per le causali sue espressioni, i lavo
ri indicati in epigrafe e di ciò si redige il pre
sente verbale.

L'Impresa




Il Direttore dei Lavori

Dott. Ing. GIUSEPPE PRESTA




Visto: Il Direttore Tecnico I.A.C.P.

(Dott. Ing. Antonio LONGO)



IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele ROSCHETTO)



4

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

80000

Lavori di costruzione di case popolari in San Pancrazio Sal/no - n.2 fabbricati - alloggi 6 - vani convenzionali 41.=

Legge 22.10.1971 n.865 art.68/A Can."A".==

Impresa : Geom.MORELLI ANTONIO - Trepuzzi;==

Importo a base d'asta£.66.010.000

Importo complessivo dell'aumento

d'asta del 68% £. 110.675.006

Contratto : in data 8.6.1976 n.5709 di rep. Regis.

a Brindisi il 9.6.1976 al n.6087 mod.II

PROCESSO VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI n. 2

L'anno millenovecentosettantasetta il giorno ventiquattro del mese di gennaio in San Pancrazio Sa/no;

Premesso che con verbale 18.7.1975 vennero consegnati i lavori summensionati che dovevano essere compiuti in 360 giorni consecutivi a decorrere dalla data sopracitata e perciò cessanti col giorno 11.7.1976;


Con verbale di sospensione in data 21.7.1976 vennero sospesi una prima volta e ripresi con verbale in data 30.8.1976 rimanendo sospesi in tutto per giorni 406 per cui la nuova scadenza fu rinviata

al giorno 21.8.1977;


Acclarata che a causa delle recenti piogge, la zona dove vengono eseguiti i lavori, è stata completamente allagata, dovuto anche al fatto che la stessa è più sottoposta dalle zone adiacenti, ed essendo impossibile l'agibilità ;

Il sottoscritto Ingegnere Direttore dei Lavori Giuseppe Presta, alla presenza dell'Impresa Geom. Morelli Antonio da Trepuzzi, dispone la sospensione dei lavori a decorrere da oggi, per le cause sopracitate e di ciò ne redige il presente verbale.

L'Impresa




Il Direttore dei Lavori



Visto : Il Direttore Tecnico I.A.C.P.

(dott. ing. Antonio Longo)



IL PRESIDENTE
(Dott. Raffaele Fischetto)

4

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case popolari in S. Pancrazio Salentino - n.2 Fabbricati- Alloggi n.6 - vani convenzionali n.41 -

Legge 22.10.1971, n.865 - art.68/a Canale A -

Impresa: Geom. Antonio MORELLI - TREPuzzi -

Importo a base d'astaf. 66.010.000.=

Importo comprensivo dell'aumento

d'asta del 68%f.110.675.006.=

Contratto in data 8.6.1976, n.5709 di rep. registrato a Brindisi il 9.6.1976 al n.6087 Mod.I° -

PROCESSO VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI n° 3

L'anno millenovecentosettantasette il giorno ventuno del mese di Novembre in San Pancrazio Salentino.

Premesso che con verbale 18.7.1975 vennero consegnati i lavori summenzionati che dovevano essere compiuti in 360 giorni consecutivi a decorrere dalla data sopracitata e perciò cessanti con giorno 11.7.1976;

Con verbale di sospensione in data 21.7.1975 vennero sospesi una prima volta e ripresi con verbale in data 30.8.1976 e con verbale di sospensione in data 24.1.1977 vennero sospesi una seconda volta e ripresi con verbale in data 28.4.1977 rimanendo sospesi in tutto per giorni 500 per cui la nuova scadenza

fu rinviata al giorno 23.11.1977;

Nelle more dell'approvazione di una perizia supple-
tiva per lavori di completamento delle sistemazioni
esterne, oltre alla richiesta di integrazioni per
revisione prezzi.



Il sottoscritto Ingegnere Direttore dei Lavori Giu-
seppe PRESTA, alla presenza dell'Impresa Geom. An-
tonio MORELLI da Trepuzzi, dispone la sospensione
dei lavori a decorrere da oggi, per le cause sopra-
citate e di ciò ne redige il presente verbale.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Geom. Antonio MORELLI)

(Dott. Ing. Giuseppe PRESTA)



Visto:

IL DIRETTORE TECNICO I.A. CP.

(Dott. Ing. Antonio LONGO)

