

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

Lavori di costruzione I° Lotto Case Popolari in
LATIANO per la eliminazione di abitazioni malsane.

Legge 9/8/1954,n.640 - Esercizio 1958/1959

Impresa: DE CILLIS Francesco da Bisceglie

Importo a base d'asta	£.	19.100.000
" al netto del ribasso	"	17.982.650

=====

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO ALLO STATO FINALE

TITOLO DELLA SPESA: Lavori di costruzione di un fabbricato di case popolari in Latiano per la eliminazione di abitazioni malsane/=

DATA E IMPORTO DEL PROGETTO: Progetto redatto in data aprile 1958 dall' Ing. Giovanni ROMA, Direttore Tecnico dell' Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi dell' importo complessivo definitivo di £.20.000.000 di cui

a) per lavori a base d'asta £. 19.100.000

b) a disposizione dell' Amministrazione

(comprendenti £.180.000 per allacci

acqua, luce e fognatura, £720.000

per spese generali) £. 900.000

T o t a l e £. 20.000.000

APPROVAZIONE: Il progetto principale risulta approvato con Decreto Ministeriale n.2113/1 del 22/4/59

CONTRATTO: I lavori furono affidati all'Impresa DE CILLIS Francesco con contratto n.1973 del 12/1/1959 reg.a Brindisi il 13/5/1959 al n.1992 mod.I vol.113

DIRETTORE DEI LAVORI: Il sottoscritto Ing.Giovanni PANZUTI/=

CONSEGNA, DURATA E ULTIMAZIONE DEI LAVORI: I lavori vennero consegnati all'Impresa con verbale del 6 aprile 1959 poichè l'art.10 del Capitolato Speciale d'Appalto fissa il tempo utile per la loro ultimazione in giorni trecentosessanta continui e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna e pertanto la scadenza doveva avvenire il giorno uno aprile millenovecentosessanta.=

In data 24 Ottobre 1959, venne redatto il verbale di ultimazione dei lavori e quindi in anticipo rispetto ai termini contrattuali.=

IMPORTO DELLE SOMME AUTORIZZATE:

- con contratto al netto del ribasso

del 5,85%

£.17.982.650.=

ORDINI E DISPOSIZIONI DATE ED ESITO AVUTONE - L'Impresa ebbe sempre ad ottemperare agli ordini impartiti dal personale preposto alla Direzione Lavori.=

ASSICURAZIONE OPERAI: Gli operai vennero assicurati

presso l'INAIL di Brindisi mediante polizza n.007900/3

con decorrenza dal 23/2/1959 al 31/12/1959.=

CUNTO FINALE DELL'IMPRESA: Il conto finale della

Impresa ammonta al netto del ribasso d'asta del

5,85% a £.17.935.904,62

da cui deducendo gli accotti corri-

sposti con i certificati:

n.1 11/5/1959 £. 5.000.000

n.2 13/6/1959 " 2.000.000

n.3 2/7/1959 " 1.800.000

n.4 18/7/1959 " 2.200.000

n.5 8/9/1959 " 3.600.000

n.6 2/11/1959 " 1.450.000

sommano certificati £.16.050.000,00

Resta il credito netto dell'Impresa £. 1.885.904,62

Detto conto finale è stato regolarmente firmato dal
la Impresa=

AVVISI AD OPPONENDUM: Non essendovi stata occupazio-
ne temporanea o permanenze di aree e stabili, ecc.

non si è proceduto ad avanzare la richiesta prevista
dall'art.93 del Regolamento 25/5/1895,relativa agli
avvisi di cui all'art.360 della Legge sui LL.PP.=

EPOCA DI COLLAUDO: A termini dell'art.13 del Capito-
lato Speciale di Appalto il collaudo dovrà aver luo-
go non prima dello scadere del terzo trimestre e

non oltre il quarto trimestre della data di ultimazione dei lavori.=


Per
LIBERTA' DI CREDITO: I lavori di che trattasi non risultano notificati atti di sequestro o comunque impeditivi al pagamento da effettuarsi.=

INDICAZIONE SOMMARIA DEI LAVORI: I lavori eseguiti dall'Impresa comprendono: scavi, murature, solai, coperture, intonaci, massetti, pavimenti, scale, infissi, verniciature e tinteggiature, impianto idrico sanitario e di fognatura, sistemazioni esterne.=

BRINDISI, Li 6/4/1960

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott.Ing.Giovanni PANZUTI)



Visto:



IL DIRETTORE TECNICO IACP

(Dott.Ing.Giovanni ROMA)

