

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case Popolari in Brindisi -
Quartiere C.E.P. - Lotti: 11°, 12° e 13° - Legge 26 Ot-
tobre 1960, n.1327 - Esercizio 1960/961.=

IMPRESA: Ing.Vincenzo GRAVILI - Lecce.

Importo a base d'asta £.101.500.000.=

" netto del ribasso 10,43% ... " 90.913.550.=

Importo netto perizia suppletiva ap-

provata con nota n.22.11.1963, n.11257/

25890 " 10.070.000.=

=====

VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessanta=cinque il giorno venti
del mese di maggio in Brindisi.=

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore
dei Lavori, unitamente all'Impresa Ing.Vincenzo GRA-
VILI;

VISTO il contratto n.4022 del 7/5/1962 reg. a Brindi-
si il 24/5/1962 al n.1899 Mod.I;

VISTO il verbale di consegna in data 18/6/1962;

VISTO la perizia suppletiva in data 31/1/1963

VISTO il verbale di sospensione n.1 in data 16/6/1963;

VISTO la nota n.11257/25890 del 22/11/1963 che appro-

21
va la suddetta perizia nell'importo netto di
£.10.070.000.=;

VISTO il relativo atto aggiuntivo n.4319 del 30 Novem-
bre 1963 reg. a Brindisi l'11/12/1963 al n.1125
Mod.I;

VISTO il verbale di ripresa dei lavori n.1 del 12 Di-
cembre 1963;

VISTO il verbale di sospensione n.2 in data 20 Feb-
braio 1964;

VISTO il verbale di ripresa dei lavori n.2 del 31/10/1964
che fissa l'ultimazione definitiva dei lavori
all'11/11/1964;

VISTO l'ordine di servizio n.1 in data 12/11/1964 che
dichiara in mora l'Impresa;

ha proceduto in contraddittorio con l'Impresa ad un
sopralluogo e visita dei lavori onde constatare la
loro avvenuta ultimazione, come infatti in data odier-
na si è constatato e quindi con giorni 190 (ventono-
vanta) di ritardo rispetto ai termini contrattuali.=

Pertanto, si redige il presente verbale che, previa
lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.=

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dr.Ing.Vincenzo GRAVILLI)

(Dott.Ing.Giovanni ROMA)

VISTO: IL PRESIDENTE
(Gr.Uff.Com.te U.G.VALLARINO)

