

La istituzione GESTIONE CASE PER LAVORATORI
e l'ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
della PROVINCIA DI BRINDISI.

=====

Lavori post-collaudò alle Palazzine INA-Casa di
CISTERNINO - Via Principe Amedeo - Cant. 17658/R-L
IMPRESA: POIMONE Narciso - Brindisi
Importo lavori a base d'asta.....L.1.017.726.==

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

PREESSE:
PERIZIA DI PROGETTO in data 3.11.1964 per l'ammon-
tare di L.1.110.000.= di cui L.1.000.000.= per la-
vori e L.110.000.= per spese generali, redatte dal
l'Ufficio Tecnico dell'Istituto Autonomo per le Ca-
se Popolari della Provincia di Brindisi ed approva-
ta con delibera n°199 del 17.6.66 dal Consiglio di
Amministrazione della Gestione Case per Lavoratori
per l'Importo complessivo di L.1.109.326.= di cui
L.1.017.726.= per lavori e L.91.600.= per oneri
alla Stazione Appaltante, come risulta dalla nota
della Gescal Prot.III/2-PC n°21804 del 31.8.1966.=

SOMMA AUTORIZZATA:

a) per lavori post-collaudò.....L.1.017.726.==

CONTRATTO/ in data 14.10.1966 n°4782 registrato
a Brindisi il 21.10.1966 al n°1824 Mod.I con il

quale i lavori di che trattasi venivano affidati all'Impresa POIMONE Narciso per l'importo di L. 1.010.093.= al netto del ribasso d'asta dello 0,75%.=CONSEGNA

CONSEGNA E DURATA DEI LAVORI: I lavori vennero consegnati all'Impresa il 28.11.1966 come risulta dal relativo verbale in pari data.=

TERMINE E ULTIMAZIONE DEI LAVORI: I lavori dovevano essere ultimati entro il 27.12.1966.=

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: E' stata accertata il 27 Dicembre 1966 come risulta dal verbale in pari data e; quindi in tempo utile.=

ANDAMENTO DEI LAVORI: I lavori si sono svolti in conformità dei patti contrattuali e della disposizione della Direzione Lavori.=

ASSICURAZIONE OPERAI: L'Impresa ha assicurato i suoi operai presso l'I.N.A.I.L. di Brindisi con polizza n°11906/3 con decorrenza continuativa.=

STATO FINALE DEI LAVORI: Redatto in data 9.10.1969 firmato dall'Impresa senza riserva, dal quale risulta che l'ammontare complessivo dei lavori è di nette L. 1.009.754,81.=

Poichè è stato già pagato n°1 acconto per complessive L. 900.000.= al credito dell'impresa resta di L. 109.754,81 (dicansi lire centonovemilasettecento-

cinquataquattro e centesimi ottantuno).=

TUTTO CIO' PREMESSO

Il sottoscritto Direttore Tecnico IACP nella visita
effettuata il giorno 15.10.1969

RICONOSCIUTO che i lavori furono eseguiti in confor-
mità delle previsioni del progetto con i materiali
richiesti, con le dimensioni prescritte e conformi
alle prescrizioni contrattuali alle disposizioni
della Direzione dei Lavori;

VISTO che gli atti contabili sono stati compilati
a norma del regolamento 25.5.1895 n°350 e che i
prezzi adottati sono quelli del contratto;

CONSIDERATO che l'Impresa ha regolarmente provveduto
all'assicurazione degli operai;

VISTO che i lavori contabilizzati corrispondono a
quelli eseguiti;

VISTO che non vi sono rilievi o segnalazioni da parte
degli Enti Assicurativi;

CONSIDERATO CHE l'Impresa ha ottemperato a tutti
gli obblighi contrattuali ed agli ordini dati dalla
Direzione dei Lavori;

VISTO che tutti gli atti sono regolarmente sotto-
scritti dall'Impresa e che non risultano inserite
riserve;

C E R T I F I C A

CHE i lavori sopramenzionati sono stati regolarmente
eseguiti; liquida secondo le risultante del
conto finale in L.1.009.754.= l'importo dei la-
vori e poichè all'Impresa sono state pagate in
acconto L.900.000.=

D I C H I A R A

pagabile all'Impresa POLMONE Narciso - Brindisi -
la somma di L.109.754.= (diconsi Lire centonovemila
settecentocinquantaquattro) a saldo di ogni suo
avere per la esecuzione dei lavori di che trattasi
salvo la superiore approvazione del presente atto.=
BRINDISI, 20 Ottobre 1969

L'IMPRESA IL DIRETTORE TECNICO IACP
(POLMONE Narciso) (Dott. Ing. Giovanni ROMA)

W I S T O:

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com. te U.G. VALLARINO)

