

17

GESTIONE I.N.A. - CASA
ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

= = = = =

Lavori di costruzione case per lavoratori in Brin-
disi-rione Commenda- cantiere 8531.

Impresa: Antonucci Alberto fu Leucio

Importo lordo L. 116.000.000

" netto del ribasso del 5,78°/8° 109.295.200

VERBALE DI ULTIMAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI

L'anno millenovecentocinquantasei il giorno quat-
tordici del mese di maggio nel cantiere dei lavori
suddetti.

VISTO il contratto in data 20/8/1954 reg.a Brindisi
il 4/9/1954 al n.256 mod.I vol.104;

VISTO il verbale di consegna in data 30/8/1954;

VISTO l'art.10 del Capitolato Speciale di appalto
che stabilisce il termine per l'ultimazione
dei lavori in giorni 360 a partire dal verbale
di consegna;

VISTO il verbale di proroga 13/8/1955 che fissa il
nuovo termine di scadenza per il giorno 23/11/55;

VISTO il verbale di sospensione in data 19/11/1955;

VISTO il verbale di ripresa in data 26/4/1956 che
fissa il termine per la ultimazione dei lavori
per il giorno 29/4/1956;

VISTO l'ordine di servizio n.1 in data 28/4/1956

che per effetto dei lavori relativi alla perizia suppletiva dell'8/10/1955, fissa per il giorno 29 maggio 1956 il tempo utile per la definitiva ultimazione dei lavori;

VISTO l'ordine di servizio n.2 in data 9/5/1956 che, ordinando i lavori relativi alla 2^a perizia suppletiva del 28/1/1956, lascia invariato il tempo utile per la definitiva ultimazione dei lavori e cioè per il giorno 29 maggio 1956;

Il sottoscritto Direttore dei lavori Ing. Giovanni Roma ha provveduto, in contraddittorio con l'Impresa, ad una ricognizione dei lavori medesimi constatandone la loro ultimazione in data odierna e quindi in tempo utile.=

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Visto:

IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo VALLARINO)

