

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI.

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori Agricoli
Dipendenti in FASANO -

IMPRESA: Soc. Coop. a. r. l. CO. RE. FA. Fasano -

Importo a base d'asta.....£. 53.160.000=

" " netto del ribasso del 6,11%...£. 49.911.924=

" " aggiuntivo.....£. 5.000.000=

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI

L'anno millenovecentoessantasette il giorno diciannove del mese di ottobre nel Cantiere dei lavori suddetti.-

Il sottoscritto Dott. Ing. Giovanni ROMA, Direttore dei Lavori, unitamente al Geom. Pio Carparelli in rappresentanza della Società Coop. a. r. l. CO. RE. FA. Fasano;

VISTO il contratto n. 4754 del 6/6/1966 registrato a

Brindisi l'8/6/1966 al n. 1047 - Mod. I -;

VISTO il verbale di consegna in data 11/7/1966, che fissava per il giorno 5 Luglio 1967 il termine per l'ultimazione dei lavori;

VISTO la perizia suppletiva in data 23/6/1967;

VISTO la provveditoariale n. 24947 del 9/9/1967, che approva la suddetta perizia suppletiva;

VISTO l'atto aggiuntivo n. 5111 del 30/9/1967 registra

to a Brindisi l'11/10/1967 al n.2148 Mod.I, che pro
roga di gg.60 il termine utile per l'ultimazione
dei lavori;

VISTO l'ordine di servizio n.1 del 18/10/1967;

VISTO il verbale di sospensione in data 15/5/1967;

CONSIDERATO, che sono venute a cessare le cause che
avevano determinato la sospensione dei lavori.

Il sottoscritto ha convenuto che i lavori si posso
no riprendere.-

L'Impresa ha dichiarato di non aver nulla da osser
vare in merito alla ripresa dei lavori, che si in
tende avvenuta in data odierna, rimanendo ancora di
sponibili giorni 112, pertanto l'ultimazione defini
tiva dei lavori dovrà avvenire il giorno Sette del
mese di febbraio 1968.-

Del che si è redatto il presente verbale che, previa
lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Soc. Coop. CO. RE. FA;)
il Presidente
P. C. F.

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

V i s t o:

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com. te U. G. VALLARINO)