

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di Costruzione di Case per lavoratori in Brindisi

Rione Commenda - piano acceleramento I° lotto

cent. 3083

Impresa ANTONUCCI Alberto fu Leucio

2° **STATO**^(a) d'avanzamento **dei lavori eseguiti a tutto il** 26 luglio 1951

CONTRATTO in data 28/6/951 approvato reg. a Brindisi il 4/7/951
al n. 41 mod. I vol. 99

data N.

Importo del progetto	L.	<u>133.575.345=</u>	Data della consegna	<u>20/6/51</u>
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>10</u> per cento	,	<u>130.609.973</u>	Data dell'incominciamento dei lavori	<u>20/6/51</u>
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	,		Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	<u>19/6/52</u>
del quale impegnato	Per espropriazione	L.	I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
	» mag. lavori impreved.			
	» lavori ad economia		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
	» sorveglianza e direz.			
TOTALE somma impegnata L.			Giorni impiegati in più	
			» » in meno	

(a) D'avanzamento finale.

N. a' ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		A) Lavori a misura				
1	1C	Scavo di sbancamento mc.	1620=	480=	777.600,=	
2	2C	" " fondazione "	600=	650	390.000=	
3	3C	Calcestruzzo a Kg.200 di cemento per fondazioni "	48950	4900=	2.398.550=	
		sommano lavori a misura				3.557.150=
		B) Lavori a forfait				
4	12	Cap. Rustico 4659,61x0,54 = mc.	2516,19	3874=		9.747.72006
		Sommano lavori a misura e forfait				13.313.87006
		C) Materiali in provvista				
5	17B	Conci di tufo n.	9000=	40=	360.000=	
6	26B	Carparo mc.	40=	5500=	220.000=	
7	13B	Pietrisco "	60=	1400=	84.000=	
8	14B	Pietrame "	100=	670=	67.000=	
9	20B	Ferro Kg.	10000=	120=	1.200.000=	
10	11B	Calce spenta mc.	150=	4200=	630.000	
		sommano			2.561.000=	
		0,85x2.561.000				2.176.850=
		Totale lavori e provviste				15.490.72006
		a dedurre il ribasso del 2,22%				343.89398
		Restano nette			£.	15.146.82608
		IL DIRETTORE DEI LAVORI				
		Visto:				
		IL PRESIDENTE				
		(Gente Ubaldo VALLARINO)				