

98

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

SERVIZI : Amministrativi - Ragioneria - Tecnici

ARGOMENTO: Iscritto al n. 6 dell'O. d. G. 12.6.74 n. 2690
per il Consiglio di Amministrazione per la Gestione Speciale Gescal.

RELATORI : PRESIDENTE - CONSIGLIERE.

O G G E T T O

LEGGE 14.2.1963 N.60. LAVORI DI COSTRUZIONE DI ALLOGGI PER LAVORATORI
IN BRINDISI = QUARTIERE S.ELIA = LOTTO A/2 = IMPRESA LUIGI SARDELLA &
FIGLI DA FASANO. RICHIESTA PROROGA DEL TERMINE UTILE PER LA ULTIMAZIONE
DEI LAVORI.

RELAZIONE DEL DIRIGENTE IL SERVIZIO

Si porta a conoscenza di questo Consiglio di Amministrazione per la Gestione Speciale Gescal che l'Impresa Luigi Sardella & Figli da Fasano - esecutrice dei lavori di costruzione degli alloggi per lavoratori agricoli dipendenti nel Comune di Brindisi - quartiere S. Elia - lotto A/2 - cant. 3150, con nota in data 1.12.1973, ha chiesto a questo Istituto la ulteriore proroga di gg. 150 al termine utile per la consegna dei lavori di cui innanzi.

L'Impresa Luigi Sardella & Figli da Fasano, ha fatto presente che la sua richiesta è motivata da difficoltà nell'approvvigionamento dei materiali occorrenti per i lavori quali cemento, solai, tufi, carburanti per trasporti di materiali e operai, oltre a quella per la reperibilità di mano d'opera qualificata.

La Direzione Tecnica dell'Istituto, all'uopo interpellata, ha espresso parere favorevole all'accoglimento della predetta istanza.

Pertanto, questo Consiglio di Amministrazione per la Gestione Speciale Gescal, è invitato a deliberare in ordine alla concessione dell'ulteriore proroga, richiesta dall'Impresa Luigi Sardella & Figli da Fasano.

Il Consiglio,

- udita la relazione del Presidente;
- vista la nota in data 1.12.73 dell'Impresa Luigi Sardella & Figli da Fasano;
- considerato che con la predetta nota l'Impresa di cui innanzi ha chiesto una proroga di gg. 150 al termine utile per la ultimazione dei lavori;

Seduta Consiliare

del 22 GIU. 1974

PROVVEDIMENTO

ADOTTATO N. 446

SI APPROVA

- visto che la Direzione Tecnica di questo IACP, all'uopo interpellata, ha espresso parere favorevole all'accoglimento della predetta istanza, nella misura di gg.90;
- accertata la validità dei motivi addotti dalla Impresa, a giustificazione dell'istanza;
- ritenuto di poter accogliere la richiesta avanzata dall'Impresa Luigi Sardella & Figli da Fasano, nei termini proposti dalla Direzione Tecnica dell'IACP;
- ad unanimità di voti

DELIBERA

- di accogliere, come di fatto accoglie, la richiesta di proroga al termine utile di ultimazione dei lavori avanzata dall'Impresa Luigi Sardella & Figli da Fasano, nei termini proposti dalla Direzione Tecnica dello IACP;
- di autorizzare, come di fatto autorizza, pertanto, una proroga di gg.90 al termine utile fissato in contratto, per l'ultimazione dei lavori di costruzione degli alloggi per lavoratori in Brindisi - quartiere S. Elia - lotto A/2.

Per copia conforme

Brindisi, li _____

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Ing. Antonio Longo)

