

22

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI di costruzione di Abitazioni per Lavoratori
Agricoli Dipendenti in TORCHIAROLO - Legge 30/12/1960

N° 1676 - Esercizio 1/7=31/12/1964. -

Importo a base d'asta £. 46.000.000.=

Importo al netto del ribasso d'asta

dello 0,52% £. 45.760.800.=

1° importo netto aggiuntivo £. 2.480.000.=

2° importo netto aggiuntivo £. 1.392.000.=

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO ALLO STATO FINALE

TITOLO DELLA SPESA : Lavori di costruzione di n° 3
palazzine di Abitazioni per Lavoratori Agricoli Di-
pendenti in TORCHIAROLO per n° 10 alloggi e vani con
tabili n° 70.=

APPROVAZIONE : Il progetto risulta approvato con Prov-
veditoriale N° 11107 del 10/5/1967.=

CONTRATTO : I lavori furono affidati all'Impresa SE
RAFINI Giovanni = LECCE = con contratto N° 4712 del
30/12/1965 registrato a Brindisi il 13/1/1966 al N°
60 Mod.I con il ribasso dello 0,52% e quindi per lo
importo netto di £. 45.760.000.=

DIRETTORE DEI LAVORI : Il sottoscritto Dott.Ing.Gio

vanni ROMA,=

CONSEGNA, DURATA E ULTIMAZIONE : I lavori vennero con
segnati all'Impresa con verbale del 7/2/1966; poichè
l'art.10 del Capitolato Speciale Appalto fissa in
giorni 360 (trecentosessanta) il tempo utile per la
loro ultimazione, la scadenza doveva avvenire il 1°
febbraio 1967.=

In effetti i lavori vennero prorogati una prima vol
ta con atto aggiuntivo N° 4804 del 18/1/1967 di gior
ni quarantacinque per cui il termine utile di scaden
za veniva portato al 18/3/1967.=

Successivamente i lavori venivano sospesi in attesa
della esecuzione delle canalizzazioni idrici princi
pali in data 15/2/1967 come si evince da regolare
verbale di sospensione dei lavori.=

In data 3/5/1967 veniva redatta 2^a perizia suppleti
va e di variante che il Provveditorato Regionale al
le OO.PP. di Bari approvava con provvedimento nume
ro 18319 del 5/7/1967. Ripresi i lavori in data 8
agosto 1967 con ordine di servizio n° 2 detti lavo
ri venivano prorogati di giorni trenta per cui il
termine di ultimazione veniva portato al 7/10/1967.=

In effetti i lavori vennero ultimati in data 7 otto
bre 1967 e quindi in tempo utile, come risulta dal
regolare verbale di ultimazione in pari data.=

ORDINI E DISPOSIZIONI DATE ED ESITO AVUTO : L'impresa ottemperò sempre agli ordini impartiti dal personale preposto alla Direzione dei Lavori. =

ASSICURAZIONE OPERAI : Gli operai vennero assicurati presso l'I. N. A. I. L. di Brindisi con polizza N° 12883. =

CONTO FINALE E CREDITO DELL'IMPRESA : Il conto finale al netto del ribasso d'asta dello 0,52% ammonta a £. 49.250.134,42

da cui detraendo l'ammontare degli acconti corrisposti all'Impresa :

N° 1 del 4/ 7/1966 £. 5.650.000. =

" 2 " 2/ 8/1966 " 4.850.000. =

" 3 " 4/10/1966 " 5.350.000. =

" 4 " 16/11/1966 " 5.550.000. =

" 5 " 21/12/1966 " 5.900.000. =

" 6 " 13/ 2/1967 " 9.700.000. =

" 7 " 9/11/1967 " 5.600.000. =

" 8 " 6/ 2/1968 " 2.850.000. =

Sommano le detrazioni £. 45.450.000. =

RESTA IL CREDITO NETTO IN £. 3.800.134,42

Detto conto finale è stato firmato dall'Impresa SE-

RAFINI Giovanni = LECCE = con riserva. = *fare riferimento al collaudo*

AVVISI AD OPPONENDUM : Non essendovi stata occupazione temporanea e permanente di aree, non si è proce-

duto alla richiesta pubblicazione come prescritto
dall'art.93 del Regolamento 25/5/1895 N° 350 relati
vo agli avvisi di cui all'art. 360 delle Legge sui
LL.PP.=

LIBERTA' DI CREDITO : Per i lavori di che trattasi
non risultano notificati atti di sequestro o comun-
que impeditivi al pagamento da effettuarsi.=

INDICAZIONE SOMMARIA DEI LAVORI : I lavori eseguiti
dall'Impresa comprendono tutte le categorie di ope
re necessarie e cioè : scavi, fondazioni, murature,
solaio, coperture, intonaci, pavimenti, scale, infis
si, coloriture, impianti idrico-sanitario-elettrico
e sistemazioni esterne, ecc.=

BRINDISI, li 6 aprile 1968.=



IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott. Ing. Giovanni ROMA)