

7

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Comune di BRINDISI Provincia di BRINDISI

Lavori di costruzione di Case Popolari in Brindisi

Quartiere S. Elia - Fabbricato N°8 - Alloggi n°56

Vani con. 349

Legge 22/10/71 N°865 ART.68- Canale B.

Impresa TODISCO GIOVANNI da BRINDISI

Importo a base d'asta£.561.860.000=

Importo comprensivo di aumento d'asta 784.974.718=

Contratto: n° 5675 del 26/9/75 reg. a Brindisi il 1/10/75

al n°9594 Mod. II.

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N°2

L'anno millenovecentosettantacinque il giorno tredici
del mese di ottobre in Brindisi.

Il sottoscritto Dott. Ing. Antonio Longo, nelle sua
qualità di Direttore dei lavori, unitamente al Sig.

Todisco Giovanni, titolare dell'Impresa,

-Visto il verbale di consegna dei lavori in data
28/5/75,

-Visto il verbale di sospensione n°1 del 28/5/75,

-Visto il verbale di ripresa n°1 del 1/10/75,

-Considerato che la pioggia torrenziale ha sommerso
gli scavi,

-Constatata l'impraticabilità dei luoghi, in cui sor-

ge il cantire;

poiché i lavori non possono procedere utilmente a regola d'arte, ne dispone la sospensione fino a quando le condizioni metereologiche non permetteranno la ripresa.

L'Impresa dichiara di non aver nulla da osservare, fermo restando che rimarranno disponibili per l'esecuzione dei lavori giorni 466 (quattrocentsessantasei) in totale.

Dal ch  si   redatto il presente verbale che previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Sig. Todisco Giovanni)

(Dott. Ing. ANTONIO LONGO)

Visto: IL DIRETTORE TECNICO L.A.C.P.

(Dott. Ing. ANTONIO LONGO)

IL PRESIDENTE

(Dott. RAFFAELE FISCHETTO)