

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di Costruzione di Case per Lavoratori in FASANO - "Cooperativa
CASA MIA" - Cantiere 14387

Impresa CARPARELLI Nicola nato a Fasano il 5.6.1927



3° STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 2 maggio 1959

CONTRATTO in data 5.2.1959 n° 1983 ~~xxxxxx~~ registrato a Brindisi il
20.2.1959 al n° 1501 Mod. I Vol. 113

data _____ N. _____

Importo del progetto	L.	33.100.000.==	Data della consegna	21.2.1959
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>2,50</u> per cento		26.861.250.==	Data dell'incomincia- mento dei lavori	21.2.1959
Fondo a disposizione dell'Amministrazione		5.550.000.==	Scadenza del tempo uti- le per l'ultimaz. dei lavori	15.2.1960
del quale impegnato	Per xxxxxx allacciam.	480.000.==	I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
	> mag. lavori impreved.	650.000.==	Per cui la nuova scaden- za del tempo utile è	
	> lavori ad economia	2.520.000.==	Giorni impiegati in più	
	> sorveglianza e dir.	1.900.000.==		
TOTALE somma impegnata	L.	5.550.000.==	> > in meno	

(a) D'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	IMPORTO	
					parziale	totale
A) LAVORI A MISURA						
1	1	Scavo di terra mc.	145,01	800.=	116.008.=	
2	5	" " roccia "	135,01	1.800.=	243.018.=	
3	2	" " sbancamento "	12,59	600.=	7.544.=	
4	22	Calcestruzzo a Kg.200 "	287,89	6.200.=	1.784.918.=	
5	44	Intonaco con idrofugo mq.	147,45	450.=	66.352,50	
6	12	Muratura tutta tufo mc.	30.=	4.500.=	135.000.=	
					Sommano lavori a misura	2.352.850,50
B) LAVORI A FORFAIT						
7	11	C.S. - Rustico : 95%x48%x24.824.382.=			11.319.918,19	
8	"	- Tramezzi ed intonaci :				
					25%x 8%x24.824.382.=	496.487,64
9	"	- Impianti: 20%x 9%x24.824.382.=			446.838,88	
					Sommano lavori a forfait	12.263.244,71
					TOTALE LAVORI A MISURA E A FORFAIT	14.616.095,21
					a dedurre il ribasso del 2,50%	365.402,38
					RESTANO NETTE LIRE	14.250.692,83
=====						
IL DIRETTORE DEI LAVORI (Dott.Ing. Olindo ANGELINI) 						
Visto : IL DIRETTORE TECNICO IACP (Dott.Ing. Giovanni ROMA) 						
Visto : IL PRESIDENTE (Comm. Con.te Ubaldo VALLARINO) 