

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori ~~di~~ **post-collaud** in **FASANO** - Cant. 9768/R

Impresa **LEGROTTAGLIE Francesco - Fasano**

STATO ^(a) **finale** dei lavori eseguiti a tutto il **6 Ottobre** 19**65**

CONTRATTO in data **12.8.1965** n° **4624** ~~xxxxxx~~ reg. a Brindisi il **19.8.1965**

al n° **1613** Mod. I

data N.

Importo del progetto **a base d'asta** L.

1.638.181.=

Data della consegna **6.9.1965**

Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del **4,25** per cento

1.568.558.=

Data dell'incominciamento dei lavori **6.9.1965**

Fondo a disposizione dell'Amministrazione

147.436.=

Scadenza del tempo utile per l'ultimaz dei lavori

Per espropriazione L.

» mag. lavori imprev. »

» lavori ad economia »

» sorveglianza e dir. »

147.436.=

I lavori rimasero sospesi o prorogati per

Per cui la nuova scadenza del tempo utile è

TOTALE somma impegnata L.

147.436.=

Giorni impiegati in più

, , meno

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord. Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
				parziale	totale
1 29	Spiccomatura intonaci mq.	423,60	100.=	42.360.=	
2 85	Intonaco bastardo "	147,63	450.=	66.433,50	
3 86	" a spruzzo "	275,97	600.=	165.582.=	
4 87	Strato terminale di into naco esterno a spruzzo "	273.=	220.=	60.060.=	
5 253	Tinteggiatura per esterni"	147,63	90.=	13.286,70	
6 257	" impermeabile"	1519,57	480.=	729.393,60	
7 341	Montaggio e smontaggio di impalcatura esterna "	1792,80	150.=	268.920.=	
SOMMANO.....L.				1.346.035,80	
a dedurre il ribasso d'asta del 4,25%....."				57.206,52	
RESTANO NETTE LIRE				1.288.829,28	
a cui si deduce l'importo dei certificati di acconto già corrisposti:					
n° 1 del 19.1.1966 L. 1.145.000.=					
RESTA IL CREDITO NETTO DELL'IMPRESA in L.				143.829,28	
(diconsi lire centoquarantatremilaottocentoventinove)					
BRINDISI, lì 23.5.1966					
L'IMPRESA			IL DIRETTORE DEI LAVORI		
<i>Liguottagliu Francesco</i>			<i>(Dott. Ing. Giovanni ROMA)</i>		