

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
della Provincia di BRINDISI

Legge 9/8/1954 N° 640 e 29/3/1965 N° 218 Art. 1

OPERE DI Costruzione del 1° Lotto di Case Popolari in LATIANO
LAVORI DI completamento dei lavori relativi alla sistemazione esterna
degli alloggi realizzati nel Comune di LATIANO con i benefici della Legge 9/ 8/ 1954 N° 640 - 1° Lotto - Via Stazione. =

IMPRESA: CASALUCI Antonio - Latiano -

Contratto N. 5292 di Repert. in data 30/ 1/1970

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(Art. 116 del Regolamento 25 maggio 1895 n. 350; Art. 1 D. L. 25 Luglio 1947, n. 1095 e della Legge 26 febbraio 1952, n. 135)

1. - PREMESSE

1. - Progetto:

a) Perizia principale redatta in data 30 ottobre 1968 dell'importo di L. 3.052.800.== di cui L. 2.880.000.== per lavori a base d'asta, approvata con D. P. n. 5358 in data 8/ 3/ 1969 registrato alla Corte dei Conti in data 9/ 4/ 1969 reg. 2 fol. 301

b) Perizia suppletiva o variata redatta in data dell'importo di L. approvata con D. P. n. in data registrato alla Corte dei Conti in data reg. fol.

2. - Contratto:

a) n. 5292 di Rep. in data 30 gennaio 1970 registrato a Brindisi in data 5/ 10/ 1970 al n. 1855 Mod. I Vol. per l'importo al netto del ribasso d'asta del 6,23 % di L. 2.700.576.==

b) Atto di sottomissione o Ordine di servizio n. di Rep. in data registrato a il al n. Mod. Vol. per l'importo al netto del ribasso d'asta del % di L.

3. - **Somma autorizzata:**

a) Per i lavori a misura (al netto del ribasso contrattuale) L. 2.700.576.==

b) Somme a disposizione dell'Amministrazione:

- **spese generali 6% sull'importo** L.

a base d'asta di L. 2.880.000.= 172.800.==

In uno L. 172.800.==

TOTALE . . . L. 2.873.376.==

4 - **Tempo utile per l'esecuzione dei lavori:**

stabilito dall'art. 7 del contratto suddetto in mesi SEI

5. - **Tempo occorso per l'esecuzione dei lavori:**

I lavori vennero consegnati con verbale in data 11/5/1970 e la loro ultimazione,

~~tenuto conto delle proroghe concesse in complessivi~~ ~~nonchè del periodo di~~

~~sospensione~~, è avvenuta in data 26/ 10/ 1970 e quindi in tempo utile.=

6. - **Stato finale dei lavori:**

Redatto in data 4/ 1/ 1971 accettato SENZA riserve dall'impresa.

7 - **Credito dell'impresa:**

Corrisponde all'ammontare netto dei lavori, risultante dallo stato finale in L. 2.141.327,97

da cui dedotto l'importo pagato in conto con n. DUE certificati per l'importo complessivo di

L. 1.915.000.== resta il credito netto dell'impresa in L. 226.327,97

8. - **Termine per l'emissione del certificato di regolare esecuzione:**

Stabilito dall'art. 8 del contratto in mesi QUATTRO dal verbale di ultimazione

dalla data del verbale di ultimazione e perciò scadente il 25/ 2/ 1971.=

2. - VISITA DI CONTROLLO

Dopo esaminati gli atti contabili relativi ai lavori in oggetto ed in seguito a preavviso dato all'Impresa, il sottoscritto Direttore dei lavori, il giorno 18 febbraio 1971 si è recato nel sito dei lavori ove in presenza dell'Impresa e del contabilizzatore Geom. Giovanni GUADALUPI ha proceduto con la scorta della perizia, ~~dell'atto di comma~~ e della contabilità alla ricognizione dei lavori eseguiti effettuando i seguenti riscontri:

1)- Saggi e misurazioni dei marciapiedi (massetto e pavimento in pietrini)

e della strada di servizio riscontrando la rispondenza alle voci corrispondenti nel Capitolato Speciale di Appalto ed Elenco Prezzi ed a quanto riportato nel Libretto delle Misure pagg. 1, 3 e 4 n° d'ordine 1, 5, 6 e 7.=

3. - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

In seguito alle risultanze della visita sopra riferita, il sottoscritto:

VISTE le leggi e regolamenti vigenti in materia dei lavori pubblici;

CONSIDERATO:

1. - Che i lavori eseguiti dall'Impresa CASALUCI Antonio corrispondono a quelli indicati nel progetto approvato e negli atti contabili relativi;

2. - Che i medesimi sono stati eseguiti con buoni materiali ed a regola d'arte;

3. - Che gli operai vennero regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con polizza n. 4219/3 decorrente dal continuativa al Istituto Nazionale Assicurazioni Infortuni sul Lavoro, di Brindisi

4. - Che l'impresa è in regola col versamento dei contributi assicurativi, giusto certificati dell'I.N.A.M. I.N.A.I.L. e I.N.P.S. che si allegano agli atti del conto finale.

5. - Che l'Impresa non risulta in regola nei confronti dell'I.N.P.S., dell'I.N.A.M., dell'I.N.A.I.L., come da dichiarazione dell'Ente;

6. - Che per quanto riguarda la pubblicazione degli avvisi «ad opponendum» ai sensi dell'art. 360 della legge sui LL. PP. si allega agli atti il certificato in data 4 gennaio 1971.

7. - Che l'Impresa non ha ceduto l'importo dei suoi crediti o rilasciato deleghe o procure a favore di terzi come da dichiarazione agli atti in data 4 gennaio 1971.

8. - Che la contabilità finale è stata regolarmente revisionata, dal Geom. Giovanni GUADALUPI - Funzionario di questo Istituto -

9. - Che l'importo dei lavori, giusta le risultanze dello stato finale accettato SENZA riserve dall'Impresa è di L. 2.141.327,97 e perciò compreso nei limiti della somma autorizzata di L. 2.700.576. che dedotto da esso l'importo l'ammontare delle rate

pagate in conto per complessive L. 1.915.000 (Lire UNMILIONENOVECENTOQUINDICI=MILA.=)

resta quindi il credito netto dell'Impresa di L. 226.327,97 (Lire DUECENTOVENTISEIMILA=TRECENTOVENTISETTE e CENTESIMI NOVANTASETTE).=

CERTIFICA

che i lavori di cui sopra, eseguiti dall'Impresa CASALUCI Antonio
in base al contratto in data 30 gennaio 1970 n. 5292 di Rep., sono regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo netto in L. 2.141.327,97
da cui detratti gli acconti corrisposti in L. 1.915.000 (diconsi Lire UNMILIONENOVECENTOQUINDICIMILA)

resta il credito di L. 226.327,97 (diconsi lire DUECENTOVENTISEIMILATRE=CENTOVENTISETTE e 97/100) che può pagarsi all'Impresa, salvo l'approvazione del presente atto e salvo

BRINDISI, li 22 febbraio 1971.=

L'IMPRESA

(CASALUCI Antonio)

Casaluci Antonio

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Visto

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com/te U.G. VALLARINO)



Effettuata la revisione tecnico-contabile
IL FUNZIONARIO

(Geom. Giovanni GUADALUPI)

Giovanni Guadalupi