

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI di costruzione di Case Popolari nel Comune di
Brindisi - Rione Perrino - Comp."B" - Alloggi 44 Va-
ni convenzionali 255.71 - P.I.001/86/1 - Legge 5/8
78 n.457 art.41 - 2° Biennio.

IMPRESA: EDI.CO.M. s.r.l. -Bari-

Importo a base d'asta £.1.439.767.000

Importo contrattuale in c.t. £.1.410.000.000

CONTRATTO in data 27/12.82 rep. N.6055, reg. A Brin-
disi il 28/12/82 al n. 5964 Mod.I°.

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N°2

L'anno millenovecentottantatre il giorno sei (6) del
mese di novembre in Brindisi il sottoscritto Dott.

Ing.Antonio LONGO Direttore dei Lavori in oggetto,
alla presenza dell'Avv.Giovanni DEGENNARO, in rap-
presentanza dell'Impresa EDI.CO.M.s.r.l. da Bari;

-VISTO il verbale di consegna dei lavori in data
5/5/1982;

-VISTO il verbale di sospensione dei lavori n.1 in
data 6/5/1982;

-VISTO l'ordine di servizio n.1 in data 27/12/1982;

-VISTO il verbale di ripresa dei lavori n.1 in data
3/1/1983;

-VISTO il verbale di sospensione dei lavori n.2 in
data 24/8/1983;

CONSIDERATO che sono venute a cessare le cause che
determinarono la sospensione dei lavori,


ORDINA che i lavori vengano ripresi in data odierna.

L'Impresa dichiara di non aver nulla da osservare in
relazione alla ripresa dei lavori. -

Poichè per l'ultimazione dei lavori stessi restano
ancora disponibili 96(novantasei) giorni naturali e
consecutivi, la nuova scadenza viene fissata per il
giorno 9/2/1984.

Letto, confermato e sottoscritto.

L'IMPRESA
(EDI.CO.M. s.r.l.)



IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott.Ing.Antonio LONGO)

