

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di Costruzione di alloggi di E.R.P. in Brindisi-Quartiere S. Elia Est-
Lotto 60/b-Alloggi 20- Legge 5.8.1978 n°457 Art.41 - II° Biennio - II° Verten-
za Taranto - P.I. 001/85/1 -


Impresa Geom. Antonio CAPELO da Brindisi

2° STATO (a) D'Avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 26.9 19 83

CONTRATTO in data 4.8.1982 n. 6029 REGISTRATO a Brindisi il 9.8.1982 al
n°3686 Mod. I°.-

Importo del progetto a base d'asta . . . L.		539.000.000,=	Data della consegna . . .	30.10.81
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>8,10</u> per cento . . . L.		495.341.000,=	Data dell'incominciamento dei lavori . . .	9/5.83
			Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori . . .	29.04.83
Fondo a disposizione dell'Amministrazione . . . L.			I lavori rimasero sospesi per gg.	545
del quale impegnato	Per espropriazione L.		I lavori rimasero prorogati per gg.	//
	» mag. lavori impreved. »		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è . . .	25.10.84
	» lavori ad economia »			
	» sorveglianza e dir. »		Giorni impiegati in più . . .	//
	» »		Giorni impiegati in meno . . .	//
TOTALE somma impegnata L.				

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	IMPORTO	
					parziale	totale
A)-LAVORI A MISURA						
1	10/a	Scavo di sbancamento	mc. 95,55	7.000,=-	668.850,=-	
2	10/c	Scavo sez.ristretta	" 664,45	12.500,=-	8.305.625,=-	
3	62	Cls magro fondazioni	" 162,63	42.000,=-	6.830.460,=-	
4	58	Cls c.a.fondazioni	" 302,54	75.750,=-	22.917.405,=-	
5	31	Muratura cm.30	mq. 15,30	34.100,=-	521.730,=-	
6	16	Vespaio ecc.	mc. 293,65	12.000,=-	3.523.800,=-	
7	64	Ferro per c.a.	Kg. 19143,76	940,=-	17.995.134,=-	
Sommano i lavori a misura				L.		60.763.004,=-
B)- LAVORI A FORFAIT						
8	6/DA	Strutture portanti 35%				
		100%x35%x451.000.000,=-		L.	157.850.000,=-	
9	"	Murature 8%				
		15%x8%x451.000.000,=-		"	5.412.000,=-	
10	"	Opere in ferro 3%				
		60%x3%x451.000.000,=-		"	8.118.000,=-	
Sommano i lavori a forfait						171.380.000,=-
Sommano i lavori a misura ed a forfait						L. 232.143.004,=-
A detrarre il ribasso d'asta dell'8,10%						L. 18.803.583,=-
RESTANO NETTE LIRE :						L. 213.339.421,=-
				Il Direttore Dei Lavori (Dott.Arch.Piero ORESTA) 		
				Visto L'Ingegnere Capo (Dott. Ing. Antonio LONGO) 