

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI  
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

                    

Lavori di costruzione di Abitazioni per Lavoratori  
Agricoli Dipendenti in FRANCAVILLA FONTANA.-

Legge 30.12.1960 n. 1676 - Esercizio 1965

Importo a base d'asta .....£.69.350.000.=

Importo al netto del ribasso 1,25% ...£.68.483.125.=

Importo al netto perizia suppletiva ...£. 817.000.=

                    

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO ALLO STATO FINALE

TITOLO DELLA SPESA: Lavori di costruzione di n. quat-  
tro palazzine di abitazioni per Lavoratori Agricoli  
Dipendenti in Francavilla Fontana per n.14 alloggi  
e vani contabili n.101.-

APPROVAZIONE: Il progetto risulta approvato con Prov-  
veditoriale n.12466 del 28.4.1966.-

CONTRATTO: I lavori furono affidati all'Impresa Pie-  
tro PUTIGNANO da NOCI - con contratto n.4781 del

14.10.1966 registrato a Brindisi il 21.10.1966 al

n.1823 - Vol.I e ATTO AGGIUNTIVO n.5158 del 28.2.68

registrato a Brindisi il 5.3.68 al n.412 - Mod. I

DIRETTORE DEI LAVORI: Il sottoscritto Dott.Ing. Gio-

vanni ROMA, Direttore Tecnico dell'Istituto Autono-  
mo Case Popolari della Provincia di Brindisi.-

CONSEGNA, DURATA E ULTIMAZIONE: I lavori vennero consegnati all'Impresa con verbale del 21.11.1966; poichè l'art.10 del Capitolato Speciale d'Appalto fissa in giorni 360 (trecentosessanta) il tempo utile per la loro ultimazione, la scadenza doveva avvenire il 15.11.67.

In attesa della approvazione della perizia suppletiva in data 4.10.67 i lavori principali vennero sospesi in data 2.11.67; con nota n.908 del 16.2.68 detta perizia veniva approvata e conseguentemente ripresi i lavori il 2.3.68 e prorogati con ordine di servizio n.1 del 9.3.68 di giorni 15 per cui il termine utile di ultimazione veniva portato al 30.3.68.- In effetti i lavori vennero ultimati il 30.3.68.- E quindi tempo utile, come risulta da regolare verbale di ultimazione lavori in pari data.-

ORDINI E DISPOSIZIONI DATE ED ESITO AVUTO: L'Impresa ottemprò sempre agli ordini impartiti dal personale preposto alla Direzione dei Lavori.-

ASSICURAZIONE OPERAI: Gli operai vennero assicurati presso l'I.N.A.I.L. di Brindisi con polizza numero 250071/3.-

CONTO FINALE E CREDITO DELL'IMPRESA: Il conto finale al netto del ribasso d'asta dell'1,25% ammonta a lire ..... £. 69.299.823,05

A riportare ..... £.69.299.823,05

Da cui detraendo l'ammontare degli

acconti corrisposti all'Impresa:

n.1 del 11. 5.67 £.17.800.000=

n.2 " 26. 6.67 " 8.900.000=

n.3 " 23. 8.67 " 12.800.000=

n.4 " 30.11.67 " 19.750.000=

n.5 " 19. 4.68 " 4.850.000=

Sommano le detrazioni ..... £.64.100.000,00

RESTA IL CREDITO NETTO ..... £. 5.199.823,05

Detto conto finale è stato firmato dall'Impresa Pietro PUTIGNANO - Noci - senza alcuna riserva.-

AVVISI AD OPPONENDUM: Non essendovi stata occupazione temporanea e permanente di aree, non si è proceduto alla richiesta pubblicazione come prescritto dall'art.93 del Regolamento 25.5.1895 n.350 relativo agli avvisi di cui all'art.360 della legge sui LL.PP.

LIBERTA' DI CREDITO: Per i lavori di che trattasi non risultano notificati atti di sequestro e comunque impeditivi al pagamento da effettuarsi.-

INDICAZIONE SOMMARIA DEI LAVORI: I lavori eseguiti dall'Impresa comprendono tutte le categorie di opere necessarie e cioè: scavi, fondazioni, murature, solai, coperture, intonaci, pavimenti, scale, infissi, coloriture, impianti idrico-sanitario, elettrico

e sistemazioni esterne, ecc.

Brindisi, 27.5.1968

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)