

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

GESTIONE INA=CASA

C O P I A

Lavori di costruzione di case per lavoratori in Brindisi Rione
Commenda - cantiere 4287

Impresa Antonucci Alberto fu Leucio

STATO ^(a) finale dei lavori eseguiti a tutto il 10 giugno 1954

CONTRATTO in data 15/1/1952 n. 379 approvato reg. a Brindisi il
16/1/1952 al n. 360 mod.

data N.


Importo del progetto	L.	65.675.000	Data della consegna	25/2/52
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del 4,43 per cento		62.776.000	Data dell'incominciamento dei lavori	25/2/52
Importo netto perizia suppl.		3.678.273	Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	24/2/953
Fondo a disposizione dell'Amministrazione			I lavori rimasero sospesi o prorogati per	88.60
del quale impegnato	Per espropriazione L.		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	23.4.953
	» mag. lavori imprev.		Giorni impiegati in più	
	» lavori ad economia		» » in meno	
	» sorveglianza e dir.			
TOTALE somma impegnata L.				

(a) D'avanzamento finale.

Data consegna lavori suppletivi
(v. ordine servizio n. 1) 12/4/54

Data ultimazione lavori
suppletivi 10/6/54

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		<u>A) LAVORI A MISURA</u>				
1	1c	Scavo di sbancamento mc.	2838 56	480 =	1.362.508 80	
2	2c	" " fondazione "	699 17	650 =	454.460 50	
3	9c	Calcestruzzo a 200 "	407 73	4.900 =	1.997.887 =	
4	NP.2	Cordoncini di pietra ml.	253 62	850 =	215.577 =	
5	NB.3	Massetto mq.	435 52	240 =	104.524 80	
6	NP.4	Rivestimento di pareti con piastrelle mq.	369 49	2.800 =	1.034.572 =	
7	NP.5	Compenso per taglio di mura- tura ed intonaco mq.	428 52	500 =	214.260 =	
8	NP.6	Costruzione linea campanelli	220 94	1.200 =	265.128 =	
9	NP.7	Idem apriportone ml.	238 54	1.200 =	286.248 =	
10	11c	Pavimentazione con pietrini di cemento mq.	435 52	750 =	326.640 =	
11	7 c	Muratura tutta tufo mc.	17 90	4000 =	71.600 =	
12	NP.10	Compenso profilatura pil." "	3 81	1.000 =	3.810 =	
13	8c	Calcestruzzo a 300 mc.	12 74	7.500 =	95.550 =	
14	14c	Intonaco cementizio mq.	31 24	180 =	5.623 20	
15	NP9	Ferro battuto Kg.	686 =	280 =	192.080 =	
16	NP11	Pietra Trani cm.2 mq.	59 03	2.700 =	159.381 =	
17	16c	Coloritura ad olio mq.	40 30	320 =	12.896 =	
18	14B	Pietrame calcareo mc.	70 53	670 =	47.255 10	
19	12B	Pietrisco da 5x7 "	58 77	1.200 =	70.524 =	
20		Note in economia n.1-2			34.352 =	
21	NP11	Sabbione calcareo mq.	452 24	150 =	67.836 =	
22	" 12	Tappeto bitumato mc.	18 09	10000 =	180.900 =	
23	" 13	Filo di ferro spinato Kg.	60 =	400 =	24.000 =	
24	" 14	Paletti di castagno n.	39 =	400 =	15.600 =	
		sommano lavori a misura				7.243.203 40
		<u>B) LAVORI A FORFAIT</u>				
25	11	Cap.Spec. mc.	16.000 =	3.878 =		62.048.000 =
		a riportare-Sommano lavori a misura e forfait				69.291.203 40

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		riporto				69.291.203 4
		a dedurre il ribasso del 4,43%				3.069.600 3
		restano nette lire				66.221.603 0
		A dedurre gli acconti corrisposti con i certificati:				
		n.1 25/3/1952 L. 6.900.000				
		N. 2 11/4/952 " 6.000.000				
		N. 3 2/5/1952 " 8.300.000				
		N. 4 20/5/952 " 6.800.000				
		N. 5 4/6/1952 " 6.000.000				
		N. 6 26/6/952 " 6.000.000				
		N. 7 16/7/952 " 6.000.000				
		N. 8 3/9/1952 " 6.000.000				
		N. 9 9/3/1953 " 6.000.000				
		N.10 24/10/53 " 930.000				
		N.11 8/5/195 4 " 1.700.000				
		N.12 8/6/954 " 1.337.000				
		sommano deduzioni				61.967.000 =
		Resta il credito netto dell'Impresa Lire				4.254.603 0
		Brindisi, 20/9/1954				
		L'IMPRESA				
						
		IL DIRETTORE DEI LAVORI				
		