

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

GESTIONE I.N.A. CASA

Lavori di COSTRUZIONE CASE PER LAVORATORI IN TASANO 2° SETT.

CANTIERE N° 9768

PRATICA N° 26084

Impresa

GARPARELLI NICOLA DI FRANCESCO

ultimo **STATO** ^(a)

AVANZAMENTO

dei lavori eseguiti a tutto il 30/12/57 19

CONTRATTO in data 5/2/57 approvato REGISTRATO A BRINDISI



il 15/2/57 al N° 1298 Mod. I Vol. 109

data N.

Importo del progetto	L.	<u>34.493.779</u>	Data della consegna	<u>5/2/57</u>
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>tre</u> per cento		<u>34.428.966</u>	Data dell'incominciamento dei lavori	<u>5/2/57</u>
Fondo a disposizione dell'Amministrazione		<u>1.064.813</u>	Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	<u>31/1/58</u>
prima perizia suppletiva (al netto)		963.000	I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
Per espropriazione L.		<u>1.473.686</u>	Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
» mag. lavori imprev. »			Giorni impiegati in più	
» lavori ad economia »			» » in meno	
» sorveglianza e dir. »				
TOTALE somma impegnata L.				

(a) D'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
A) LAVORI A MISURA						
1	38	Scavo di fondazioni in terra mc.	86,25	800=	69.000=	
2	41	" " " " roccia "	158,83	1.800=	285.894=	
3	37	" " sbancamento in terra	258,41	600=	155.046=	
4	42	" " " " roccia "	136,05	1.500=	204.075=	
5	47	Calcestruzzo a 200	261,88	6.200=	1.623.656=	
6	68	Spalmata di malta e idrofugo mq.	171,60	450=	77200=	
7	45	Muratura in tutto tufo mc.	90,45	4.500=	407.025=	
8	11	" con la faccia vista in bologni	29,44	5.500=	161.920=	
9	49	Solai a struttura mista (per. suppl.)	152,09	3.500=	532.315=	
10	P.N.1	Muratura da cm. 10	135,34	650=	87.971=	
11	P.N.2	Pavimento in battuto di cemento	152,09	600=	91.254=	
12	51	Intonaco civile per interni	711,55	190=	135.213,60	
13	P.N.5	Finestrini scantinati	10,65	5.500=	58.575=	
14	P.N.4	Porte scantinati	30,96	5.200=	160.992=	
15	P.N.6	Davanzali "	10,35	2.000=	20.660=	
16	55	Coloritura ad olio per i n°13-14	41,61	350=	14.563,50	
17		Tubazione per allaccio fogna esterna	116,72	950=	110.884	
18	61	Pozzetti con sifone n°	7=	6.500=	45.500=	
19		" di ispezione n°	8=	1.500=	12.000=	
20		Chiusini per il n° 19 kg.	152	295=	44.840=	
21	XI 63	Muratura in tufo da cm. 20	77,24	1.075	83.033=	
22	P.N.9	Cordoletti in calcestruzzo ml.	247,86	300	74.358=	
23	50	Pietrini di cemento	297,38	780=	231.956,40	
24	71	Massetto sotto i pietrini	297,38	370=	110.030,60	
25	56	Cordoni per marciapiedi ml.	71,05	900=	63.945=	
26	58	Zanella da cm. 40 ml.	93,75	1.500=	140.625=	
Sommano i lavori a misura					5.002.532,20	5.002.532,20
B) LAVORI A FORNIT						
27	II	Cap. Spec? Appalto:				
		a) rustico 48% X 32.999.983			15.839.991,84	
		b) Tramezzi e int. interni				
		8% X 32.999.983			2.639.998,64	

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		RIPORTO			23.482.522,50	5.002.522,10
		c) pavimento e rivestimenti 10% X 32.999.983			3.299.998,30	
		d) infissi 12% X 32.99.9983			3.959.997,96	
		e) idrico sanitari 9% X 32.999.983			2.969.998,48	
		f) intonaco esterno e ringhiere 6% X 32.999.983			1.979.998,98	
		g) Completamento fabbricato ,opere esterne 7% X 32.999.983			2.309.998,80	
		Somma i lavori a forfait			32.999.983,00	32.999.983,00
		SOMMA DEI LAVORI A FORFAIT E A MISURA				38.002.515,10
		a dedurre ribasso d'asta del tre per cento				1.140.075,45
		restano nette				36.862.439,65
(dicono lire trentaseimilioniottocentosessantaduenilaquattrocentotrentanove e 65/100)						
Fascio 30/12/957						
V/to IL DIRETTORE TECNICO				IL DIRETTORE DEI LAVORI		
(Ing. Giovanni Roma)				(Ing. Franco Cellie)		
						
V/to IL PRESIDENTE						
(con/te Ubaldo Vallarino)						
