

LAVORO di costruzione del fabbricato Sociale della Coop.S.ANNA 68

Quartiere S.ELIA -Brindisi-Legge 22-10-1971 n°865 art.55/C

Impresa De Giorgi Salvatore Br.

STATO d'avanzamento		DEI LAVORI N. 4		alla data 20/2/1980	
STATO DEI PAGAMENTI			AMMONTARE DEI LAVORI		
N.	DATA	IMPORTO			
1	14 5 79	55.570.000	Dalle misure e dai computi risultano i seguenti importi:		
2	13 9 79	39.570.000	per lavori eseguiti e somministrazioni fatte L. 188.068.100,19		
3	23 11.79	34.660.000	per materiali giacenti in cantiere »		
			per »		
			L.		
			Ribasso d'appalto 0,02 % » 37.613,62		
			Aumento		
			Rimane l'ammontare lordo di L. 188.030.486,		
			RITENUTE CONTRATTUALI:		
			5% cauzione 9.401.524,33		
			certificato prec. 129.800.000		
			Totale delle ritenute L. 139.201.524,		
			Rimane l'ammontare netto di L. 48.828.962,		
			Dedotti i precedenti acconti di complessive L.		
			in cifra totale Rimane il credito dell'Impresa di L. 48.820.000		
TOTALE L. 129.800.000					
ASSICURAZIONE INFORTUNI					
Gli operai dell'Impresa sono assicurati presso l'I. N. A. I. L., Sede di Brindisi 16175/3 cont. con polizza N. in data scadente il					

DESCRIZIONE				QUANTITÀ	PREZZO	IMPORTO	
						PARZIALE	TOTALE
					RIPORTO		
Coop.S.ANNA 68							
1	1	Scavo di terra ampia	mc.	1050,04	2.400	2.520.096	
2	5	Calcestruzzo a 200 Kg.	"	50,80	20.000	1.016.000	
3	12	" a 350 Kg.	"	103,62	40.000	4.144.800	
4	9	Muratura in tufo	"	25,73	26.000	668.980	
5	12	Ferro per c.a	Kg.	9355,38	460	<u>4.303.474,80</u>	
Sommano i lavori a misura						£.	12.653.350,60
Lavori a Forfait							
1	1	Strutture portanti £.191.083.605 x 30%			x100%		57.325.081,50
2	2	Muratura e tampag.	"		6% x100%	"	11.465.016,30
3	3	Tramezzi	"		4% x100%	"	7.643.344,20
4	8	Imp.Idrico e sanit.	"		8% x90%	"	13.758.019,56
5	10	" Riscaldamento	"		6% x80%	"	9.172.013,24
6	5	Inton.Pav.e Rivest.	"		20% x100%	"	38.216.721
7	4	Imper.Pavim.Terrazza	"		2% x100%	"	3.821.672,10
8	6	Intonaci e rivest.esterni	"		5% x100%	"	9.554.180,43
9	9	Impianto elettrico	"		4% x80%	"	6.144.675,36
10	11	Opere in legno e da Pitt."			12% x80%	"	<u>18.344.026,88</u>
Sommano lavori a forfait e misura						£.	188.098.100,19
a detrarre ribasso d'asta 0,02%						£.	<u>37.613,46</u>
restano nette						£.	188.030.486,67
LA DIREZIONE LAVORI							
IL PRESIDENTE							
L'IMPRESA							
ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI							
È stato possibile accettare da con- fronto all'effettuata nella visita sopralluogo si trattando di opere di manutenzione possono ritenersi le opere e le contabilità contabili sopra ri- portate e le previsioni di progetto. Brindisi, 14.2.1980 IL FUNZIONARIO ADDETTO L'INGEGNERE CAPO Dott. Ing. Antonio Longo							
RIPORTARE							