

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

LAVORI di costruzione di alloggi popolari nel Comune
di Francavilla Fontana - Legge 5.8.78, n°457 - IV°
Biennio.-

IMPRESA: Teodoro LAGUERCIA da Brindisi.-

CONTRATTO: in data 21.10.1987, n°6143 di Rep.

IMPORTO: a base d'astaf. 1.415.700.000=

IMPORTO: al netto del ribasso

di asta del 13,11%f. 1.230.101.730=

\$

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentottantanove, il giorno cinque del
mese di Aprile in Francavilla Fontana;

Il sottoscritto Dr. Arch. Pietro ORESTA, nella sua qualità
di Direttore dei Lavori, unitamente all'Impresa LAGUERCIA
Teodoro;

- VISTO il contratto in epigrafe;

- VISTE le n°2 perizie di fondazione e per sistemazioni
esterne con le quali venivano prorogati i termini di
ultimazione dei lavori per un totale di mesi tre per
cui la nuova scadenza veniva fissata per il giorno 12.4.1989;
CONSTATATO che tutti i lavori sono stati eseguiti a
regola d'arte secondo le prescrizioni in progetto;


D I C H I A R A

I lavori stessi unlimitati in data odierna e quindi in tempo utile.

Del che si è redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA

(Laguercia Teodoro)




IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dr. Arch. Pietro ORESTA)



VISTO:



L'INGEGNERE CAPO

(Dr. Ing. Antonio LONGO)

