

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di case per lavoratori agricoli dipendenti in S.VITO
DEI NORMANNI - Legge 30.12.1960 n°1676 - Es.1967 e 1968

Impresa Antonio RIBEZZI NATO IL 26.3.1916

¹⁰ STATO (a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 3 febbraio 1970

CONTRATTO in data 29.10.1968 n°5213 approvato registrato a Brindisi il 31.10.1968
al n°1996 Mod.I

data N.....

Importo del progetto a base d'asta L. 116.300.000.=

Importo del contratto depurato dal ribasso in
 ragione del 8,20 per cento . . L. 106.763.400.=

Fondo a disposizione dell'Amministrazione . L. 13.700.000.=

del quale impegnato	}	Per espropriazione L.	<u>100.000.=</u>
		» mag. lav. impreved. »	<u>3.400.000.=</u>
		» lav. ad economia »	<u>3.222.000.=</u>
		» sorvegli. e dir. »	<u>6.978.000.=</u>
		TOTALE somma impegn. L.	<u>13.700.000.=</u>

Data della consegna . . 29.11.1968

Data dell'incomincia-
 mento dei lavori . . . 29.11.1968

Scadenza del tempo utile
 per l'ultim. dei lavori 23.11.1969

I lavori rimasero sospesi
 prorogati per 90 giorni
 delibera A.C.P.N. n° 3 del 12.12.69
 Per cui la nuova scadenza
 del tempo utile è 21-2-70

Giorni impiegati in più .

» » meno .

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		Somma m lavori a misura				3.241.066,50
		B) - LAVORI A FORFAIT				
6	11CSA 169	- Rustico ^{10.760,34} mc. 10.218,78 $\times 48\% =$ mc. 5.193,01	5.164,96	7.440.-	38.427,303,40 38.635.994,40	
7	"	- Bramessi ed intonaci: mc. 6.627,35 $\times 8\% =$ "	530,19	7.440.-	3.944.613,60	
8	"	- Impianti: mc. 1.609,60 $\times 9\% =$ "	144,86	7.440.-	1.077.758,40	
9	"	- Completamente fobbriato: mc. 1.609,60 $\times 7\% =$ "	112,67	7.440.-	838.264,80	
		Somma m lavori a forfait				44.287.939,20
47.529.005,70		TOTALE LAVORI A MISURA ED A FORFAIT				47.737.697,70
3.897.378,47		a dedurre il ribasso d'asta dell'8,20%				3.914.491,21
43.631.627,23		RESTANO NETTE				43.823.206,49
IL DIRETTORE DEI LAVORI (Sott. Inf. Giovanni ROMA) VISTO : IL PRESIDENTE (G. Uff. Com. U. G. VALLARINO)						

