

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di COSTRUZIONE DI CASE PER LAVORATORI IN BRINDISI

REGIONE COMITATO A LOTTO A

Impresa COM. ANTONUCCI ALBERTO FU LEUCIO

1° **STATO** ^(a) AVANZAMENTO dei lavori eseguiti a tutto il 31/12/1950 **1950**

CONTRATTO in data 14/4/1950 N. 201 approvato Reg. a Brindisi il 26/4/1950
al n. 1632 mod. I vol. 97

data N.

Importo del progetto	L. <u>59.000.000</u>	Data della consegna	<u>8/4/1950</u>
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>11,57</u> per cento	<u>52.173.700</u>	Data dell'incominciamento dei lavori	<u>10/4/1950</u>
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	<u>6.800.000</u>	Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	<u>7/4/1951</u>
del quale impegnato	Per espropriazione . . . L.	I lavori rimasero sospesi o prorogati per . . .	
	» mag. lavori imprevisi »	Per cui la nuova scadenza del tempo utile è . .	
	» lavori ad economia . »		
	» sorveglianza e direz. »	Giorni impiegati in più .	
TOTALE somma impegnata L.		" " in meno	

(a) D'avanzamento o finale.

N. d'ordine	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	IMPORTO	
					parziale	totale
1	1	Scavo di sbancamento	mc. 700	= 480	336.000	=
2	2	Scavo di terra ecc.	mc. 550	= 650	357.500	=
3	16	Calcestruzzo Kg.200 cm.	" 600	= 4900	2.940.000	=
4	8	Muratura tufo e carpato	" 150	= 5700	855.000	=
5	10	" tutta tufo	" 100	= 4000	400.000	=
Sommano					4.888.500	=
A dedurre ribasso d'asta dell'11,57%					565.599,45	
Restano nette					4.322.900,55	
IL PRESIDENTE				IL DIRETTORE DEI LAVORI		
<i>Ballarín</i>				<i>Francisco</i>		