

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione del 1° lotto di Case popolari per l'eliminazione di abitazioni malsane in LATTIANO (Brindisi) Legge 9/8/1954, n. 540 - Es. 1956/59, =

Impresa DE GILLIS FRANCESCO da Maccoglie

6° STATO ^(a) d'avanzamento
ed ultimo

dei lavori eseguiti a tutto il 24 OTTOBRE 19 59


CONTRATTO in data 12/1/1959, n. 1973 approvato registrato a Brindisi il

13/3/1959 al n. 1992 - Mod. I - Vol. 113, =

data _____ N. _____

Importo del progetto	L.	20.000.000, =	Data della consegna	6/4/1959
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del _____ per cento	»	17.982.650, =	Data dell'incominciamento dei lavori	6/4/1959
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	»	900.000, =	Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	1/6/1960
del quale impegnato	Per espropriazione L.		I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
	» mag. lavori impreved. »			
	» lavori ad economia »	180.000 =	Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
	» sorveglianza e dir. »	720.000 =		
		900.000 =	Giorni impiegati in più	
TOTALE somma impegnata L.			» » in meno	

(a) D'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
						17.361.819,80
		A) LAVORI A MISURA				
1 2		Scavo di sbancamento mc.	115,54	600,=	69.324,=	—
2 1		Scavo ristretto "	280,63	880,=	246.954,40	76
3 22		Calcestruzzo a Kg.200 "	238,62	6200,=	1.479.444,=	
4 59		Tubi Ø 150 ml.	30,=	900,=	27.000,=	
5 92		Pozzetti con sifone n.	5,=	6900,=	32.500,=	
		SOMMANDO LAVORI A MISURA				1.855.222,40
		B) LAVORI A FORFAIT				
4 11		CSA - Rustico				
		3.762,61 x 48% = mc.	1806,05	4570,=	8.253.648,90	
5		" " - Tronconi:				
		3.762,61 x 8% = "	301,00	4570,=	1.375.570,=	
6		" " - Impianti:				
		3.762,61 x 9% = "	338,63	4570,=	1.547.539,10	
7		" " - Infissi:				
		3.762,61 x 12% = "	451,52	4570,=	2.063.446,40	
8		" " - Pavimenti:				
		3.762,61 x 10% = "	376,26	4570,=	1.719.508,20	
9		" " - Compl.interno esterno:				
		vernici. ringhiere:				
		3.762,61 x 6% = "	225,77	4570,=	1.031.768,90	
10		" " - Complet.fabbricato:				
		3.762,61 x 7% = "	263,88	4570,=	1.203.646,60	
		SOMMANDO LAVORI A FORFAIT				17.195.127,70
		SOMMANDO LAVORI A MISURA E A FORFAIT				19.030.390,10
		A dedurre il ribasso d'asta del 5,85%				1.114.445,48
		RESTANO NETTE LINE				17.935.904,62
		IL DIRETTORE DEI LAVORI (Dott.Ing.Giovanni PANZUTI)				
						

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		Visto: IL DIRETTORE TECNICO IACP (Dott. Ing. Giovanni ROMA) Visto: IL PRESIDENTE (Comm. On. Ubaldo G. VALLARINO)				