

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-"-""-"

Lavori di costruzione del 5° lotto di case popolari

in Mesagne - Via De Amicis

Impresa C.E.I. (Costruzioni Edili Industriali)

Contratto n.1117 del 10/7/1956 reg; a Brindisi il

26/7/1956 al n.I08 mod.I vol.I08

-"-""-"

VERBALE DI PROVA DI CARICO ESEGUITA SUI SOLAI

L'anno millenovecentocinquantasette, il giorno ven-  
ticinque del mese di Ottobre in Mesagne.=

Il sottoscritto Ing.Direttore dei Lavori, alla  
presenza del Direttore Tecnico dell'Impresa Dott.Ing.  
Ubaldo Daniele e del Goem.Agostino Saponaro in rap-  
presentanza del Genio Civile, ha proceduto alla pro-  
va di carico dei solai di copertura costruiti dalla  
Ditta appaltatrice.=

La prova è stata eseguita sul solaio di copertura  
del piano rialzato, vano letto, appartamento centra-  
le, della Scala E - Int.3;

Le caratteristiche del solaio sono le seguenti:  
luce netta m.4,30; H = cm.17; h = cm.14  
b = cm.40; S = cm.3.=

Armatura delle noervature 1 Ø 12 Dritto + 1 Ø 10

IL DIRETTORE DEI LAVORI