

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

COMUNE DI BRINDISI PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case Popolari in Brindisi

Quartiere S.Elia- Fabbricato n°8 - Alloggi n°56

Vani con. n°349

Legge 22.10.1971 n°865 Art.68 Canale B.

Impresa TODISCO GIOVANNI da BRINDISI.

Importo a base d'asta.....£.561.860.000=

Importo comprensivo di aumento d'asta.....".784.974.718=

Contratto :n°5675 del 26.9.975 reg. a Brindisi l'1

ottobre 1975 al n°9594 Mod.II.-

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N°3

L'anno millenovecentosettantasette il giorno tre del mese di febbraio in Brindisi.

Il sottoscritto Dott.Ing.Antonio Longo, nella sua qualità di Direttore dei Lavori, unitamente al sig.TODISCO Giovanni, titolare dell'impresa.

Visto,

- il verbale di consegna dei lavori in data 28.5.75, che fissava l'ultimazione per il 17.11.76,
- il verbale di sospensione n°1 in data 28.5.75,
- il verbale di ripresa n°1 in data 31.8.75,
- il verbale di sospensione n°2 in data 13.10.75,
- il verbale di ripresa n°2 in data 29.1.76,

- il verbale di sospensione n°3 in data 4.1.77,

CONSIDERATO,

che sono venute a mancare le cause e le ragioni che hanno determinato la sospensione dei lavori?

Il sottoscritto Direttore dei lavori, ha convenuto che gli stessi possono essere ripresi dalla data odierna e che devono essere ultimati entro il giorno 8.7.1977.

L'impresa dichiara di non avere nulla da osservare a quanto sopra e di accettare "in toto".

Dal che si è redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(TODISCO Giovanni)

(Dr. Ing. Antonio LONGO)

IL DIRETTORE TECNICO IACP

(Dott. Ing. Antonio LONGO)

IL PRESIDENTE

(Dott. RAFFAELE FISCHETTO)

