

GESTIONE CASE PER LAVORATORI
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

Lavori di costruzione di Case Popolari in Brindisi
- Quartiere S. Elia - Fabbricati n.4 - alloggi n.32
- Legge 27/5/1975 n.166 Canale 2 A.
IMPRESA: GIUSEPPE DEGENNARO da Bari.

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

VERBALE DI VERIFICA PRELIMINARE - Prova Idraulica a
freddo e caldo.-

L'anno mollenovecentosettantotto il giorno ventimo-
ve del mese di novembre, il sottoscritto Ingegnere
Direttore dei Lavori di cui all'oggetto, alla presen-
za dell'impresa Giuseppe Degennaro, appositamente
convocata presso l'edificio sopraindicato ed assisti-
to dal Sig. Antonio Mautarelli, di questo Istituto

C E R T I F I C A

- 1) - Che con la scorta del contratto e del progetto
esecutivo, ha provveduto ad eseguire un accura-
to controllo sia quantitativo che qualitativo
dei materiali impiegati per la esecuzione dello
impianto di cui trattasi accertando che i sud-
detti materiali rispondono alle caratteristiche
contrattuali;

2) - Che ha sottoposto l'intero impianto ad una pressione di 6 atmosfere procedendo, nel contempo ed alla fine, ad una accurata ispezione a seguito della quale ha constatato che non si sono verificate perdite di acqua né deformazioni permanenti, deducendo pertanto, che la prova ha avuto esito positivo;

3) - Che pertanto la temperatura dell'acqua in caldaia a 90 gradi centigradi, ha proceduto alla ricognizione di tutto l'impianto constatando che l'acqua stessa arriva in tutti i corpi scaldanti, che le dilatazioni non hanno dato luogo a fughe e deformazioni permanenti e che il vaso di espansione contiene a sufficienza tutte le variazioni di volume dell'acqua dell'impianto in questione;

Si deduce pertanto, che la prova è da riptenersi positiva.

Per quanto sopra si é redatto il presente verbale, che, letto confermato, viene sottoscritto dagli intervenuti.

L'IMPRESA

(DEGENNARO GIUSEPPE)

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dr. Ing. ANTONIO LONGO)

