

12

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

Lavori di costruzione di Case Popolari in MESAGNE -
6° e 7° Lotto "a riscatto" - Legge 4.11.1963 n°1460
Esercizi 1963/64-1965-1966.=

IMPRESA: MIACOLA Vito - Brindisi

Importo a base d'asta.....L.67.000.000.=

Importo al netto del ribasso d'asta

del 2,21%....." 65.519.300.=

Importo perizia suppletiva....." 1.400.000.=

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N°2

L'anno millenovecentosessantotto il giorno ven-
totto del mese di Ottobre nel Cantiere dei lavori
suddetti.=

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore
dei Lavori, unitamente all'Impresa MIACOLA Vito;
VISTO il contratto n°4816 del 10.2.1967 registrato
a Brindisi il 21.2.1967 al n°331 Mod.I;
VISTO il verbale di consegna in data 31.2.1967;
VISTO la perizia suppletiva e di variante del 24Mag
gio 1967 dell'importo di L.1.400.000.=;
VISTO il verbale di sospensione del 3.7.1967;
VISTO l'approvazione della perizia suppletta come da

Provveditoriale n°23912 del 5.9.1967 per l'importo
anzidetto in corso di registrazione;

VISTO il verbale di ripresa del 9.9.1967;

VISTO il verbale di sospensione n°2 del 20.6.1968;

CONSIDERATO che il Comune di Mesagne ha già dato
inizio alla costruzione dei tronchi principali idri-
ci e fognanti e di questi ne ha definito le quote. =

Il sottoscritto ha convenuto che i lavori si pos-
sono riprendere. =

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da os-
servare in merito alla ripresa dei lavori, che si in-
tende avvenuta in data odierna, rimanendo ancora di-
sponibili giorni dieci, per cui l'ultimazione defi-
nitiva dei lavori dovrà avvenire il giorno sei del
mese di Novembre 1968. =

Del che si è redatto il presente verbale, che,
previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle
parti. =

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Vito MIACOLA)

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Visto:

IL PRESIDENTE

(Gr. Aff. Com. te U. G. VALLARINO)

