

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori : Completamento case per lavoratori al Quartiere S. Elia in Brindisi Lotto B alloggi n. 62, vani convenzionali n. 378 Legge 14/2/1963 n. 60 e successive integrazioni e modifiche.

Impresa Immobiliare Scipione Capece Napoli

Contratto: in data 15/2/77 n. 5731 di repertorio registrato a Brindisi il 2/3/1977 n. 868 mod. 3

Importo: al netto del ribasso del 4,66% L. 790.523.460

~~~~~

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE LAVORI

L'anno millenovecentosettantotto il giorno ventidue del mese di dicembre in Brindisi.

Il sottoscritto Dott. Ing. Pier Francesco Pinto direttore dei lavori, visto l'art. 62 del regolamento per la direzione contabile e collaudazione dei lavori della Stato, approvato con R.D. 25/5/1895 n. 350.

Considerato che la consegna dei lavori soprai indicati ha avuto luogo il 18/1/1977 per cui i lavori dovevano essere ultimati il 21/2/1978

Tenuto conto del periodo di proroga di mesi quattro e della ordinata sospensione di giorni 182 come da verbali agli atti.

In seguito ai riscontri eseguiti in contraddittoria

all'Impresa .

CERTIFICA

che i lavori in oggetto sono stati ultimati il giorno  
21/12/1978 e quindi entro il tempo utile contrattuale.

L'IMPRESA

*Maurizio*

IL DIRETTORE DEI LAVORI

*[Signature]*

IL DIRETTORE TECNICO  
(Dott. Ing. Antonio Lupo)

*[Signature]*



*Enrico Botta*