

11

GESTIONE CASE PER LAVORATORI

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

---+---ooOoo---+

25448-Case per Lavoratori in Francavilla Fontana-Lar
go Peschiera.-

Lavori di sistemazione esterna e attrezzatura area -

Cantieri: 16977 - 16978 - 12191.-

Importo del progetto £. 52.980.448

Importo netto del contratto " 52.095.574

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO ALLO STATO FINALE

TITOLO DELLA SPESA: Lavori di sistemazione esterna e
attrezzatura area di n.11 palazzine in Francavilla
Fontana per n.120 alloggi - Vani contabili 613,5.-

APPROVAZIONE: La perizia risulta approvata dall'On.le
Gestione Case per Lavoratori con Mod.IC 200 dell'8 Lu
glio 1963.-

CONTRATTO: I lavori furono affidati all'Impresa Coo-
perativa "LABOR" di Monopoli con contratto del 10 Gen
naio 1964 n.4391 registrato a Brindisi il 15/1/1964
al n.1340 Mod.I - con il ribasso dell'1,67% e quindi
per l'importo netto di £.52.095.574.-

DIRETTORE DEI LAVORI: Il sottoscritto Dott.Ing. Gio-
vanni ROMA Direttore Tecnico dell'I.A.C.P.-

CONSEGNA, DURATA E ULTIMAZIONE: I lavori vennero consegnati all'Impresa con verbale del 29/2/1964 poichè l'Art.7 del Capitolato Speciale di Appalto fissa in giorni 180 naturali consecutivi il tempo utile per la loro ultimazione, così la scadenza doveva avvenire il 26/8/1964. In effetti i lavori vennero ultimati in tale data e quindi in tempo utile come risulta da regolare verbale di ultimazione.-

IMPORTO DELLA SOMMA NETTA AUTORIZZATA:

a) con contratto principale £. 52.095.674

ORDINI E DISPOSIZIONI DATE ED ESITO AVUTONE: L'Impresa ottemperò sempre agli ordini impartiti dal personale preposto alla direzione dei lavori.-

ASSICURAZIONE OPERAI: Gli operai vennero assicurati presso l'I.N.A.I.L. di Brindisi con polizza n.640260/3 con decorrenza dal 2/3/1964 al 31/8/1964.-

CONTO FINALE E CREDITO DELL'IMPRESA: Il conto finale al netto del ribasso d'asta dell'1,67% ammonta a£. 48.051.668,80

da cui deducendo l'ammontare degli acconti corrisposti dall'Impresa:

N.1 14/5/1964 £. 7.000.000

N.2 22/6/1964 " 12.400.000

N.3 15/7/1964 " 8.100.000

A Riportare £.27.500.000 48.051.668,80

Riporto £.27.500.000 £. 48.051.668,80

N.4 20/8/1964 " 11.500.000

N.5 26/8/1964 " 2.600.000

Sommano detrazioni £. 41.600.000,00

Resta il credito netto dell'Impresa £. 6.451.668,80
=====

Detto conto finale è stato regolarmente firmato dal
l'Impresa senza alcuna riserva.-

AVVISI AD OPPONENDUM: Non essendovi stata occupazio-
ne temporanea o permanente di aree, non si è procedu-
to alla richiesta pubblicazione come prescritto dal-
l'Art.93 del Regolamento 25/5/1865, n.350 relativa
agli avvisi di cui all'Art.360 della Legge sui LL.
PP.-

LIBERTA' DI CREDITO: Per i lavori di che trattasi non
risultano notificati atti di sequestro o comunque im-
peditivi al pagamento da effettuarsi.-

INDICAZIONE SOMMARIA DEI LAVORI: I lavori eseguiti dal
l'Impresa comprendono tutte le categorie di opere ne-
cessarie e cioè: scavi, fondazioni, murature, movimen-
ti di materie, impianto fognante, impianto idrico, mar-
ciapiedi, strade ecc.-

Brindisi, lì 26 MAG. 1965

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott.Ing. Giovanni ROMA)