

18

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

* * *

Lavori di costruzione di case popolari in Brindisi
zione Commenda.

Impresa: Antonucci Alberto fu Leucio

Contratto n. 473 del 20/11/1952 rer. a Brindisi il

18/11/1952 al n. 1142 mod. II vol. 108

=====

VERBALE DI PROVA DI CARICO ESEGUITA SUI SOLAI

L'anno millenovecentocinquantaquattro il giorno
ventisette del mese di gennaio in Brindisi.

Il sottoscritto Ingegnere Direttore dei lavori, alla
presenza del rappresentante dell' Ufficio del Genio
Civile e dell' appaltatore, ha proceduto alla prova di
carico dei solai di copertura costruiti dalla Ditta
appaltatrice. =

La prova e' stata eseguita sul solaio di copertura
del piano rialzato - corpo laterale nord, appartamento
a sinistra della prima scala - camera sul cortile. =

Le caratteristiche del solaio sono le seguenti:

luce m. 4,90

vincolo semincastro

interasse travetti cm. 37

[Handwritten signature]

Altezza cm. 21

Armatura dei travetti 2 ϕ 12 + 1 ϕ 10

Il carico e' stato applicato ad una striscia lunga
m. 4,90 e larga m. 1,00. =

Essendo prescritto dal Capitolato Speciale d' appal-
to un sovraccarico accidentale di Kg. 250 per mq., il
carico corrispondente alla striscia caricata risulta
di m. 1,00x4,90x250 = Kg. 1.225. =

Tale carico e' stato realizzato in eccesso con n. 22
tufi delle dimensioni di m. 0,50x0,26x0,22 del peso
medio di Kg. 43. = = Kg. 946

e n. 6 tufi delle dimensioni di

0,60x0,22x0,26 " 318

totale Kg. 1254

I risultati della prova con flessimetro applicato
al centro della striscia sono i seguenti:

a) lettura del solaio scarico mm. 1,50

b) " " " totalmente carico " 1,56

c) " dopo lo scarico " 1,50

Freccia totale mm. 0,06

" elastica " 0,06

" permanente " 0,0

Del che si e' redatto il presente verbale che viene
sottoscritto dagli intervenuti. =

L' IMPRESA

Antonio Alhey

IL RAPPRESENTANTE DEL GENIO CIVILE

Em. J. J. J. J.
ca

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Proa J. J. J. J.