

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di sistemazione esterna ed attrezzatura area alle Case per Lavoratori

in Ceglie Messapico - Cantiero 18914-B

Impresa CARONIS VINCENTO - OSTUNI -

5° STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 28 maggio 1966

CONTRATTO in data 30/11/1964 n. 4495 approvato e registrato a Brindisi il 9/12/1964

al n° 1020 Mod. I

data N.....

Importo del progetto a base d'asta L.

37.200.000,==

Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del 4,05 per cento

35.395.800,==

Fondo a disposizione dell'Amministrazione

3.150.000,==

del quale
impegnato

Per espropriazione L.

» mag. lavori imprev. »

» lavori ad economia »

» sorveglianza e dir. »

TOTALE somma impegnata L.

Data della consegna 27/2/1965

Data dell'incominciamento dei lavori 27/2/1965

Scadenza del tempo utile per l'ultimaz dei lavori 26/3/1965


I lavori rimasero sospesi o prorogati per DOP 03.40+140
DOP 03.90

Per cui la nuova scadenza del tempo utile è 1/6/1966

Giorni impiegati in più

, , meno

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
1	1	Scavo sbancamento terra no.	922,29	1.200,=	1.106.748,=	
2	2	" " roccia "	725,02	5.300,=	3.842.606,=	
3	3	Formazione di rilevati "	4.087,99	1.000,=	4.087.990,=	
4	4	Scavo terra in sezione "	570,=	1.700,=	969.000,=	
5	5	Calcestruzzo a Kg.150 "	570,=	8.100,=	4.617.000,=	
6	6	Baratura tutta tufo "	520,=	6.600,=	3.432.000,=	
7	18	Gordoni calcarei ml.	1.250,=	2.800,=	3.500.000,=	
8	20	Canolite mq.	610,=	3.000,=	1.830.000,=	
9	7	Scavo ristretto roccia no.	176,=	6.600,=	1.161.600,=	
10	8	Calcestruzzo a Kg.300 "	45,=	17.500,=	787.500,=	
11	12	Pubi eternit / 150 ml.	487,=	1.600,=	779.200,=	
12	21	Massetto marciapiedi mq.	2.300,=	580,=	1.334.000,=	
13	23	Fappotine bitumate "	480,=	1.600,=	768.000,=	
14	22	Pavimento in piastrelli "	2.300,=	1.250,=	2.875.000,=	
15	13	Pozzetti d'ispezione n°	72	3.900,=	280.800,=	
16	17	Chiusini per pozzetti Kg.	1.840,=	300,=	552.000,=	
17	26	Ferro zincato esterno ml.	230,=	2.470,=	568.100,=	
18	19	Gordocini aiuole "	320,=	2.000,=	640.000,=	
19	15	Guricole fognatura "	100,=	6.500,=	650.000,=	
SOMMARIO				L.	33.781.544,=	
a dedurre il ribasso del 4,85%				"	1.638.404,80	
RISULTATO INTE				L.	32.143.139,12	
				IL DIRETTORE DEI LAVORI (Dott. Ing. Giovanni BONA)		
						
VISTO:						
IL RESPONSABILE						
(Dr. Uff. Com. te V. G. VALLABRINO)						
