

.. 99 GESTIONE CASE PER LAVORATORI Is 07.1.3.

-22.100 ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI 400.310

500.300 DELLA PROVINCIA DI BRINDISI 001.115 1.000

-----==00000==-----

Lavori di completamento e sistemazione esterna alle
palazzine ex INA-CASA in FRANCAVILLA FONTANA - Via
Quinto Ennio - Cant.1392/R.=

IMPRESA: Ing. Luigi MAGGI - Mesagne.= 000 11.1.3.

IMPORTO CONTRATTUALE L. 921.200.==
=====

-100 01 CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 0 00000 1

PREMESSE: 00000 0000 0 110000000 0000 00000 00000

PERIZIA DI PROGETTO in data 4.2.1957 per l'ammontare
di L.1.100.000.= di cui L.1.000.000.= per lavori e
L.100.000 per spese generali, redatto dall'Ufficio
Tecnico dell'Istituto Autonomo Case Popolari di Brin-
disi ed approvata con Mod.I.C.329 per l'importo mi-
dotto di L.1.078.000.= di cui L.928.000.= per lavori
e L.98.000 per compensi alla Stazione Appaltante, co-
me risulta dallo stesso Mod.I.C.329.=

SOMME AUTORIZZATE: 0000 00000 00 0000 0 0000

a) per lavori L. 980.000.==
=====

CONTRATTO: con lettera di ordinazione in data 20 Mag-
gio 1959 reg. a Brindisi il 6.6.1959 al n.3549 Mod.II
Vol.121 i lavori di che trattasi venivano affidati al
l'Impresa Ing.Luigi MAGGI di Mesagne per l'importo di

L.921.200 al netto del ribasso d'asta del 6%.=

CONSEGNA E DURATA DEI LAVORI: I lavori vennero consegnati all'Impresa, come risulta dalla stessa lettera di ordinazione, il 20.5.1959.=

TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI: I lavori dovevano essere ultimati entro il 30.6.1959.=

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: E' stata accertata il giorno 30.6.1959 come risulta dal verbale in pari data e quindi in tempo utile.=

ANDAMENTO DEI LAVORI: I lavori si sono svolti in conformità dei patti contrattuali e delle disposizioni della Direzione Lavori.=

ASSICURAZIONE OPERAI: L'Impresa ha assicurato i suoi operai presso l'INAIL di Brindisi con polizza numero 4785/3 con decorrenza continuativa.=

STATO FINALE DEI LAVORI : Redatto in data 6.8.1973, firmato dall'Impresa senza riserve, dal quale risulta che l'ammontare complessivo dei lavori è di nette Lire 706.425,04.=

Poichè è stato già pagato un acconto per L.630.000.= il credito dell'Impresa resta in L.76.425,04 (lire settantaseimilaquattrocentoventicinque e 4/100).=

TUTTO CIO' PREMESSO:

Il sottoscritto Direttore Tecnico I.A.C.P. nella visita effettuata il giorno; 20/8/1973;

RICONOSCIUTO che i lavori furono eseguiti in conformità delle previsioni del progetto, con i materiali richiesti, con le dimensioni prescritte e conformi alle prescrizioni contrattuali ed alle disposizioni della Direzione Lavori;

VISTO che gli atti contabili sono stati compilati a norma del Regolamento 25.5.1895, n.350 e che i prezzi adottati sono quelli di contratto;

VISTO che i lavori contabilizzati corrispondono a quelli eseguiti;

CONSIDERATO che l'Impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;

VISTO che non vi sono rilievo segnalazioni da parte degli Enti assicurativi;

CONSIDERATO che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi contrattuali ed agli ordini dati dalla Direzione dei Lavori;

VISTO che tutti gli atti sono regolarmente sottoscritti dalla Impresa e che da parte della stessa non risultano inserite riserve di alcun genere;

C E R T I F I C A

che i lavori sopra menzionati sono stati regolarmente eseguiti; liquida secondo le risultanze del conto finale in L.706.425.= l'importo netto dei lavori e poichè all'Impresa è stato pagato un acconto per Lire

L.630.000.=

Dott. Ing. Ciro H. I. A. Riva

pagabile all'Impresa Ing. Luigi MAGGI di Mesagne (Br)

somma di L.76.425.= (diconsi lire settantaseimila=

quattrocentoventicinque) a saldo di ogni suo avere

per la esecuzione dei lavori di che trattasi salvo

la superiore approvazione del presente atto.=

BRINDISI, Li 23/8/1973

L'IMPRESA IL DIRETTORE TECNICO IACP

(Dott. Ing. Luigi MAGGI) (Dott. Ing. Antonio LONGO)

Visto :

IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele FISCHETTO)

