

2

G E S T I O N E I. N. A. C A S A

Istituto Autonomo Case Popolari per la provincia

di Brindisi

21

Lavori di costruzioni di case per lavoratori S.Vito dei Normanni Cantiere NI928 Impresa Ing. Vincenzo Tanzarella; Contratto in data 14 Luglio 1950 reg. a Brindisi Il 27 Luglio 1950 al NI70

Verbale di proroga

L'anno 1951 il giorno 25 del mese di luglio in Brindisi Il sottoscritto Ing. Giovanni Valente direttore dei lavori di cui sopra unitamente all'Impresa Ing. Vincenzo Tanzarella visto il verbele di consegna in data 30/ 7/50 Visto il contratto di cui in epigrafe. Vista la domanda dell'Impresa in data 25/7/1951 tendente ad ottenere una proroga di giorni 70

Considerato


che per effetto della nota prolungata indennenza del tempo per le continue piogge prima e delle ripetute gelate dopo, i lavori di copertura vennero ritardati;

Che pure avendo l'Impresa cercato di recuperare il tempo perduto non ha potuto raggiungerlo scopo per la deficienza di mano d'opera specializzate sul posto .

Che per tale motivo L'Impresa ha avanzato richiesta di proroga di giorni 70.

Il direttore dei lavori, visto L'art.95 del Capitolato Generale d'appalto INA CASA, riconoscendo valide e non imputabili all'Impresa le suddette cause, concede la chiesta proroga limitandola a giorni 45 e fissando il nuovo termine di scadenza per il giorno 12 Settembre 51. Nel che si e' redatto il presente verbale che previa lettura conferma viene sottoscritto

L'Impresa



Il Direttore dei Lavori

