

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di Costruzione di Case Popolari in Brindisi al Rione Perrino - Comparto "N" -

Lotto 3 - Legge 5.8.1978, n.457-

Impresa DE.GE.CO. - s.r.l. - BARI -

3° STATO (a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 15.12. 19 80

CONTRATTO in data 4.7.1980 n. 5956 REGISTRATO a Brindisi l'11.7.1980 al
N° 2910 Mod. I°.-

Importo del progetto a base d'asta . . . L.		716.000.000/	Data della consegna . . .		11.3.1980
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione			Data dell'incominciamento dei		11.3.1980
del . . . per cento . . . L.			lavori . . .		
	L.		Scadenza del tempo utile per		23.7.1981
	L.		l'ultimaz. dei lavori . . .		
Fondo a disposizione dell'Amministrazione . . . L.			I lavori rimasero sospesi per gg.		96
del quale impegnato	Per espropriazione L.		I lavori rimasero prorogati per gg.		//
	» mag. lavori impreved. »		Per cui la nuova scadenza del		
	» lavori ad economia »		tempo utile è . . .		27.10.1981
	» sorveglianza e dir. »		Giorni impiegati in più . . .		
	» »		Giorni impiegati in meno . . .		
TOTALE somma impegnata L.					

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		<u>LAVORI A FORFAIT:</u>				
1	1/A	Fondazioni 10% - 100% x 10% x 716.000.000			71.600.000.=	
2	1/B	Strutture portanti 27% 85% x 27% x 716.000.000			164.322.000.=	
		- SOMMANO LAVORI ESEGUITI			£. 235.922.000.=	
		- DETRATTO LO 0,20% PER FIDEJUSSIONE			£. 471.844.=	
		- RESTANO NETTE			£. 235.450.156.=	
						

[illegible]